



รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำเดือนเมษายน 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 60 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)


ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	งบกลาง	190,252,740.00	6,856,670.00	0.00	106,594,981.53	10,800.00	90,503,628.47	54.08
2	สำนักการศึกษา	352,925,680.00	20,000.00	3,020,000.00	161,911,874.61	401,806.00	187,611,999.39	46.39
	รายจ่ายประจำ	346,091,650.00	20,000.00	3,020,000.00	159,268,444.61	401,806.00	183,421,399.39	46.54
	งบลงทุน	6,834,030.00	0.00	0.00	2,643,430.00	0.00	4,190,600.00	38.68
3	สำนักคลัง	31,807,260.00	480,000.00	480,000.00	14,376,309.15	0.00	17,430,950.85	45.20
	รายจ่ายประจำ	29,770,860.00	480,000.00	480,000.00	14,376,309.15	0.00	15,394,550.85	48.29
	งบลงทุน	2,036,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,400.00	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	143,526,540.00	1,400,500.00	1,400,500.00	75,092,667.83	0.00	68,433,872.17	52.32
	รายจ่ายประจำ	141,956,440.00	1,400,500.00	1,400,500.00	75,092,667.83	0.00	66,863,772.17	52.90
	งบลงทุน	1,570,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,100.00	0.00
5	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	19,369,510.00	0.00	0.00	7,766,310.23	0.00	11,603,199.77	40.10
	รายจ่ายประจำ	18,212,010.00	0.00	0.00	7,491,010.23	0.00	10,720,999.77	41.13
	งบลงทุน	1,157,500.00	0.00	0.00	275,300.00	0.00	882,200.00	23.78
6	กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน	13,645,200.00	900,000.00	900,000.00	5,530,188.02	0.00	8,115,011.98	40.53
	รายจ่ายประจำ	13,488,700.00	900,000.00	900,000.00	5,373,778.02	0.00	8,114,921.98	39.84
	งบลงทุน	156,500.00	0.00	0.00	156,410.00	0.00	90.00	99.94
7	สำนักปลัดเทศบาล	129,313,960.00	2,570,000.00	4,755,470.00	38,569,186.96	0.00	88,559,303.04	30.34
	รายจ่ายประจำ	109,471,760.00	2,570,000.00	4,755,470.00	38,569,186.96	0.00	68,717,103.04	35.95
	งบลงทุน	19,842,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,842,200.00	0.00
8	สำนักช่าง	283,418,180.00	3,419,000.00	5,090,200.00	89,330,177.56	6,548,000.00	185,868,802.44	34.03
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	175,346,180.00	3,419,000.00	5,090,200.00	84,045,242.56	0.00	89,629,737.44	48.39
	งบลงทุน	108,072,000.00	0.00	0.00	5,284,935.00	6,548,000.00	96,239,065.00	10.95
9	กองสวัสดิการสังคม	182,032,000.00	396,000.00	396,000.00	10,447,373.67	0.00	171,584,626.33	5.74
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	180,681,000.00	396,000.00	396,000.00	10,226,273.67	0.00	170,454,726.33	5.66
	งบลงทุน	1,351,000.00	0.00	0.00	221,100.00	0.00	1,129,900.00	16.37
	รวม	1,346,291,070.00	16,042,170.00	16,042,170.00	509,619,069.56	0.00	829,711,394.44	37.85
	รายจ่ายประจำ	1,205,271,340.00	16,042,170.00	16,042,170.00	501,037,894.56	0.00	703,820,839.44	41.57
	งบลงทุน	141,019,730.00	0.00	0.00	8,581,175.00	6,548,000.00	125,890,555.00	10.73

สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

1. ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 37.85 ของงบประมาณทั้งหมด
2. รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 41.57 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 10.73 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด


แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำเดือนเมษายน 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

การเบิกจ่าย (ร้อยละ)




แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และเดือนเมษายน 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)



แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำปีเดือนเมษายน 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)



แผนภูมิเรดาร์ที่เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 และเดือนเมษายน 2564



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือนเมษายน 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 242 โครงการ งบประมาณ 397,71,550.00 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้


ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	35	18,735,730.00	13	35,418,000.00	0	6	4,514,000.00	3,568,907.00	0	-	54	58,667,730.00	3,568,907.00
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	550,000.00	2	800,000.00	529,840.00	2	2,300,000.00	2,241,000.00	2	1,800,000.00	8	5,450,000.00	2,770,840.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	3,718,000.00	2	600,000.00	109,810.00	0	-	-	0	-	5	4,318,000.00	109,810.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	87	28,379,200.00	24	161,959,170.00	5,717,385.14	2	156,450.00	105,400.00	4	1,950,000.00	117	192,444,820.00	5,822,785.14
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	11	2,640,000.00	19	110,217,000.00	44,107,656.00	5	9,450,000.00	3,558,624.42	1	650,000.00	36	122,957,000.00	47,666,280.42
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	2,254,000.00	9	9,880,000.00	5,483,643.45	2	1,800,000.00	374,330.00	0	-	22	13,934,000.00	5,857,973.45
รวม	149	56,276,930.00	69	318,874,170.00	55,948,334.59	17	18,220,450.00	9,848,261.42	7	4,400,000.00	242	397,771,550.00	65,796,596.01
คิดเป็นร้อยละ		61.57		28.51			7.02			2.89		100.00	

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ

จำนวนโครงการ



แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำเดือนเมษายน 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)



การดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	61.57
ระหว่างดำเนินการ	28.51
ดำเนินการเสร็จ	7.02
ยกเลิก	2.89
รวม	100

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย	1,440,000.00	ธ.ค.63-มี.ค.64	✓				1,440,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขน 1 ซอยพลภักดิ์ (ชุมชนนาเนียน)	162,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				162,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 12/1 (ชุมชนบางกุ้ง)	107,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				107,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 14 (ชุมชนบางกุ้ง 2)	535,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				535,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 25 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	187,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				187,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 3 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	121,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				121,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 35/4 (ชุมชนตลาดหน้า-ศูนย์ฯ)	164,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				164,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 5 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	286,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				286,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 8 (ชุมชนบางกุ้ง 3)	265,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				265,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค่าย อส ซอย 5 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	589,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				589,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค่าย อส. (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	168,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				168,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค่าย อส.ซอย 10 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	273,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				273,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	733,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				733,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 13 (ชุมชนพวงเพชร-พัฒนา)	1,381,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	1,287,498.00	93,502.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 13 แยกซ้าย 1, ขวา 1 (ชุมชนพวงเพชร-พัฒนา)	129,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	120,905.00	8,095.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 33 (ชุมชนเมตตาธรรม)	208,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	193,784.00	14,216.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 27 (ชุมชนโพทวาย)	191,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				191,000.00		✓
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 28 (ชุมชนโพทวาย)	278,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				278,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 28 แยกขวา 1,2,3 (ชุมชนโพทวาย)	144,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				144,000.00		✓
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทพมิตร (ชุมชนตลาดล่าง)	284,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				284,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ (ชุมชนบางกุ่ม 1)	1,015,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				1,015,000.00		✓
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางอิฐ แยกซ้าย 1 (ชุมชนปากน้ำ)	301,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				301,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 1/1 (ชุมชนบางกุ่ม 3)	282,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				282,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 12 (ชุมชนปากน้ำ)	829,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓				829,000.00		✓
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 17/4 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	286,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				286,000.00		✓
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 19 แยกขวา 1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	88,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				88,000.00		✓
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาราม (ชุมชนหน้าด่าน)	675,000.00	ก.พ.-เม.ย.64			ลงนามสัญญาแล้ว		675,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาราม แยกซ้าย 1 (ชุมชนหน้าด่าน)	432,000.00	ก.พ.-เม.ย.64			ลงนามสัญญาแล้ว		432,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรเกษม (ชุมชนตาปี)	572,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			ลงนามสัญญาแล้ว		572,000.00	✓	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรเกษม แยกขวา 1 (ชุมชนตาปี)	245,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			ลงนามสัญญาแล้ว		245,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมุกธานี (ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนกก)	685,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓		638,928.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	580,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			580,000.00		✓	
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2/2 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	393,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			393,000.00		✓	
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 3 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	109,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			109,000.00		✓	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 1 (ชุมชนตาปี)	96,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64		ลงนามสัญญาแล้ว		96,000.00		✓	
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 2 (ชุมชนตาปี)	88,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64		ลงนามสัญญาแล้ว		88,000.00		✓	
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 3 (ชุมชนตาปี)	135,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64		ลงนามสัญญาแล้ว		135,000.00		✓	
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง ซอย 11 (ชุมชนเป็ยมสุข)	830,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64		ลงนามสัญญาแล้ว		830,000.00		✓	
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 2/2 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	48,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓			48,000.00		✓	
40	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 3 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	173,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓			173,000.00		✓	
41	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 5 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	245,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓			245,000.00		✓	
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 7 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	225,000.00	ก.พ.-เม.ย.64	✓			225,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 26 (ชุมชนดงตาล)	1,427,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				1,427,000.00		✓
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขน 1 (ชุมชนนาเนียน)	1,291,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64		ลงนามสัญญาแล้ว			1,291,000.00	✓	
45	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ซอยติเทค (ชุมชนตลาดล่าง)	284,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64		ลงนามสัญญาแล้ว			284,000.00	✓	
46	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ช่วงแยกนริศ ถึงแสงเพชร	6,011,000.00	พ.ค.-ก.ค.64	✓				6,011,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 5	311,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	289,744.00	21,256.00	✓	
48	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 31	1,800,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	1,676,976.00	123,024.00	✓	
49	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนกาญจนาภิเษก (บางกุ่ม 1 ตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต) (งบอุดหนุน)	37,710.00	พ.ค.63-ส.ค.64	✓				37,710.00	✓	
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนยางงาม 2/1 แยกขวาแรก (งบอุดหนุน)	88,060.00	พ.ย.63-ส.ค.64	✓				88,060.00		✓
51	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายปากน้ำ (จากสะพานศรีสุราษฎร์ถึงด้านศาลาการ) (งบอุดหนุน)	670,960.00	พ.ย.63-ส.ค.64	✓				670,960.00		✓
52	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะบริเวณ สวนศรีตาปี	1,770,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำรายละเอียด เพิ่มเติม			1,770,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
53	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 (ระยะที่ 2)(ชุมชนหนองบัว)	25,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำรายละเอียด เพิ่มเติม		25,000,000.00	✓		
54	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ทบทวน TOR		4,000,000.00	✓		
	รวม	58,667,730.00	-	-	-	-	3,568,907.00	55,052,751.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
55	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64	✓				300,000.00		✓
56	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	250,000.00	ก.ค.-ก.ย.64	✓				250,000.00		✓
57	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		386,920.00	113,080.00	✓	
58	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		142,920.00	157,080.00	✓	
59	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	246,000.00	54,000.00	✓	
60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	1,995,000.00	5,000.00	✓	
61	โครงการเคหาตัว/สวัสดิ์ปีใหม่	800,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			800,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
62	โครงการยื่นทูลเกล้า มหาสงกรานต์	1,000,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19		1,000,000.00		✓	
	รวม	5,450,000.00	-	-	-	-	2,770,840.00	2,679,160.00		

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63	โครงการก่อสร้างป้อมยาม (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	190,000.00	ม.ค.-เม.ย.64	✓				190,000.00		✓
64	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	ม.ค.-พ.ค.64	✓				528,000.00		✓
65	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64	✓				3,000,000.00		✓
66	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ชะลอดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19		71,200.00	228,800.00	✓	
67	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		งดจัดกิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19		38,610.00	261,390.00	✓	
	รวม	4,318,000.00	-	-	-	-	109,810.00	4,208,190.00	✓	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

68	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	100,000.00	ธ.ค.63-เม.ย.64			✓	55,900.00	44,100.00	✓	
69	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000.00	เม.ย.64	✓				200,000.00		✓
70	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
71	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (ถนนเลี่ยงเมือง)	7,000,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64	✓				7,000,000.00		✓
72	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			450,000.00		✓
73	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	มี.ค.-พ.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			700,000.00		✓
74	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	ต.ค.-ธ.ค.63		ขยายเวลาดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19		53,640.00	746,360.00	✓	
75	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและดับเพลิง ทุกเดือน		108,400.00	141,600.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการ แต่งผม – เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	ก.พ.-มี.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			400,000.00		✓
77	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	200,000.00	พ.ค.-มี.ย.64	✓				200,000.00	✓	
78	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	56,450.00	พ.ย.63-ก.ย.64			✓	49,500.00	6,950.00	✓	
79	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,426,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64		จัดกิจกรรมหมกรรม สุขภาพของแกนนำ สุขภาพชุมชนและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		938,765.00	487,235.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
80	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ อสม. ในการประชุม ประจำเดือน		17,325.00	78,675.00	✓	
81	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00	✓	
82	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00	✓	
83	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00	✓	
84	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,576,970.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่แพทย์ทุกเดือน		113,293.54	1,463,676.46	✓	
85	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,200,000.00	พ.ย.63-ก.ย.64		อบรมหลักสูตรการ เตรียมความพร้อม ให้กับผู้สูงอายุในการ เป็นสังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์		1,009,510.30	190,489.70	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
86	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ส่งใช้หลักสุตรงานเกษตร คนดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุวัยอายุยืน	82,300.00	217,700.00	✓		
87	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชน	50,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓			50,000.00		✓	
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการออกแบบ นโยบายสาธารณะท้องถิ่น เพื่อสวัสดิภาพเด็กและ เยาวชน	72,785.00	227,215.00	✓		
89	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓			100,000.00		✓	
90	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓			150,000.00		✓	
91	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา	200,000.00	ต.ค.63-มิ.ย.64	✓			200,000.00		✓	
92	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อช่วยเหลือ เหยี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓			100,000.00		✓	
93	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึก พิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) เพื่อการรณรงค์การ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของผู้รับ เบี้ยผู้พิการ	24,790.00	75,210.00	✓		
94	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	40,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64	✓			40,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
95	โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64		ทำสัญญาจ้างแล้ว		80,000.00	✓		
96	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งใน การพัฒนาชุมชน	670,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ฝึกอบรมหลักสูตร บุคคลต้นแบบในชุมชน พอดิศรีสุราษฎร์	140,690.00	529,310.00	✓		
97	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64	✓			500,000.00		✓	
98	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
99	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,500,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนประจำเดือน/ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน นอกสถานที่	1,443,780.00	56,220.00	✓		
100	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การส่งเสริม ศักยภาพสตรี ในการประยุกต์องค์ความรู้ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอาชีพสตรี	1,084,816.30	115,183.70	✓		
101	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	40,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		อบรมการใช้ดิจิทัลในการ จัดทำฐานข้อมูลการจัดทำ รายงาน สถานะการเงินของกองทุนฯ และการพัฒนาคุณภาพ การจัดสวัสดิการสังคม		40,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	200,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓			200,000.00		✓	
103	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	300,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			300,000.00		✓	
104	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			200,000.00	✓		
105	โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓			150,000.00		✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้น้ำฝ้ายไทย/ชุมชนตาปี	110,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			110,000.00		✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์/ชุมชนบางทอง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
108	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ชุมชนคลองฉนาก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อคอกระเช้าและกระเป๋าผ้า(ต่อเนื่องปี2563)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	96,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			96,000.00		✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ชุมชนบ้านบางหลา	99,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			99,000.00		✓	
111	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ชุมชนหาดตายวง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ /ชุมชนหลังอาชีวะ	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนวัดไทร	105,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			105,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
114	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชุมชนไทยถิ่นใต้/ ชุมชนวัดโพธารวาส	118,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				118,000.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป่าหิ้ว กระสอบป่อ/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้ในบ่อ ผ้าใบ/ชุมชนตลาดใหม่-คอนนง	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				95,000.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				120,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารว่าง/ ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อ/ ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน จากกระจูด/ชุมชนตลาดเกษตร 2	69,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				69,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์, สบู่สมุนไพร และสบู่เหลวล้างมือ/ชุมชนเทศบาล	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก/ ชุมชนโพหวาย	110,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				110,000.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ (ต่อเนื่องปี 2563) /ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บปักถักร้อยตกแต่งเสื้อผ้า/ชุมชนไทยสมุทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			85,000.00		✓	
126	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			99,000.00		✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน/ชุมชนบางกุ้ง 3	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
128	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการผลิตภัตตาคารจักสานภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น /ชุมชนบางกุ้ง 2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			75,000.00		✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโตเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนปากน้ำ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนหลังคลัง	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			85,000.00		✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำของที่ระลึกและของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 253) /ชุมชนบางกุ้ง 1	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนสาวลักษณ์	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตุกในบ่อผ้าใบเพื่อแปรรูป /ชุมชนกาญจนวิถิ์	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง (ต่อเนื่องปี 63)/ชุมชนวัดท่าทอง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชนร.25 พัน 3	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			77,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
136	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำน้ำหอมจากดอกไม้ และ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดี	66,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			66,000.00		✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง/ชุมชนเปี่ยมสุข	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรและพืชเกษตร อินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนหนองบัว	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนเสรีพล	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย/ ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตกแต่งผลิตภัณฑ์ กระจูด/ชุมชนเสรีไท	67,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			67,000.00		✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตุ๊กในบ่อดิน/ ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตุ๊กในบ่อดิน/ ชุมชนกรมทหารฯ25	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานเส้นพลาสติก/ชุมชนวัง เพชร	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานเส้นพลาสติก/ ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร (ต่อเนื่องปี2563) / ชุมชนหน้าสนามกีฬา	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (ต่อเนื่องปี 2563) / ชุมชนหน้าค่ายอส.	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			60,000.00		✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด / ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก/ ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ/ ชุมชนเพชรวิลล่า	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดครงและปลูกผักสวนครัวเกษตร-อินทรีย์/ ชุมชนศรีธานี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่ผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการตัดเส้น (ต่อเนื่องปี2563) / ชุมชนลูกเสือ-การุณราชบุรี	97,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			97,000.00		✓	
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ/ ชุมชนเคหะชุมชน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	
156	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์/ ชุมชนบ้านบางใหญ่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนมไทย/ ชุมชนในลี้ก	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบรรจุภัณฑ์จาก วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนบึงขุนทะเล	157,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			157,000.00		✓	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้นท์ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย /ชุมชนวัดหน้าเมือง	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			150,000.00		✓	
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ปุ๋ยหมักจากวัชพืช - ผักตบชวาและน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง/ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าไทย/ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำหอมจากดอกไม้ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสมุนไพร /ชุมชนท่ากูป	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			65,000.00		✓	
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและอาหารพื้นบ้าน (ต่อยอดปี 2562) / ชุมชนทุ่งน้อย	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหารไทย-จีน/ชุมชนดงตาล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนมะขามเตี้ย	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตของชำร่วยงานพิธี พวงหรีดและเหรียญโปรยทาน/ชุมชนแหลมทราย	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			60,000.00		✓	
170	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	7,000,000.00	ส.ค.-ก.ย.64	✓			7,000,000.00	✓		
171	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ม.ค.-ก.พ.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19		400,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
172	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	พ.ค.-ก.ค.64	✓				1,300,000.00	✓	
173	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาล- นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	250,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งทีมตาม หนังสือเชิญ			250,000.00	✓	
174	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	1,000,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งทีมตาม หนังสือเชิญ		151,600.00	848,400.00	✓	
175	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	600,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งทีมตาม หนังสือเชิญ			600,000.00	✓	
176	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	400,000.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				400,000.00	✓	
177	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขที่สำนัก สาธารณสุข		32,870.00	47,130.00	✓	
178	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขที่สำนัก สาธารณสุข		99,520.00	200,480.00	✓	
179	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค วัฒน วรชัตติยราชานารี	439,800.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขที่สำนักงานและ ออกหน่วยทำหมันสุนัข ที่วัด		90,000.00	349,800.00	✓	
180	โครงการให้สวัสดิการการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณา- การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	123,500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รับลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูล ในระบบ		44,800.00	123,455,200.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
181	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการบูรณา- การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	25,670,400.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รับ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ		25,670,400.00	✓		
182	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)	540,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน	208,500.00	331,500.00	✓		
183	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มิ.ย.-ก.ย.64	✓			4,015,000.00	✓		
184	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)	40,000.00			ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข ที่สำนักงานและออก หน่วยทำหมันสุนัขที่วัด		40,000.00			
	รวม	192,444,820.00	-	-	-	-	5,822,785.14	186,622,034.86	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
185	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		209,050.00	90,950.00	✓	
186	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	200,000.00	พ.ย.63-ก.พ.64 พ.ค.-มิ.ย.64	✓				200,000.00		✓
187	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	1,500,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19		6,330.00	1,493,670.00	✓	
188	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค.-พ.ย.63,ม.ค.- มี.ค.64,ก.ค.-ก.ย.64		รอดำเนินการจัดซื้อ วัสดุจัดทำข้อสอบภาค เรียนที่ 1/64		776,485.00	123,515.00	✓	
189	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64	✓				1,300,000.00		✓
190	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	พ.ย.63-ก.ค.64		จัดซื้อวัสดุประเมิน คุณภาพนักเรียน		80,970.00	219,030.00	✓	
191	โครงการส่งเสริมรู่การชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	450,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ค่าจ้างทำเอกสาร สำคัญทางการศึกษา		10,010.00	439,990.00	✓	
192	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64, มี.ค.-เม.ย.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
193	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนแก่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	พ.ย.63-ก.ย.64		รอกำหนดการ สอบแข่งขันระดับ จังหวัด, ระดับประเทศ		36,050.00	363,950.00		✓
194	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)	51,566,700.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างรอกรมฯ จัดสรรงบฯ		23,954,937.00	27,611,763.00	✓	
195	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน) อุดหนุนส่วนราชการ	13,784,700.00	ต.ค.63-ก.ย.64		รอกำหนดการ จัดสรร งบประมาณ		3,362,000.00	10,422,700.00	✓	
196	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมิวิทยา)	102,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		จัดทำประมาณราคา กลาง			102,000.00	✓	
197	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับ รร.ท.1,ท.3,ท.4,ท.5 และโรงเรียนกีฬา (เงินอุดหนุน)	750,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		รอกำหนดการ จัดสรร งบประมาณ			750,000.00	✓	
198	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมิวิทยา)	100,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ช่างประมาณราคา			100,000.00	✓	
199	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมิวิทยา)	100,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ช่างประมาณราคา			100,000.00	✓	
200	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		รออนุมัติโครงการ			300,000.00	✓	
201	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		กำลังดำเนินการจัดซื้อ วัสดุสารสนเทศ			200,000.00	✓	
202	โครงการให้การศึกษาคือต่อต้านการใช้จ่ายเสพติด ในสถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.64	✓				100,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
203	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม)	36,737,900.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างเบิกจ่าย		15,102,844.00	21,635,056.00	✓	
204	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	100,000.00	มิ.ย.64	✓				100,000.00	✓	
205	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.64		อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			80,000.00	✓	
206	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.64	✓				30,000.00		✓
207	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	พ.ค.64	✓				150,000.00	✓	
208	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก สถานศึกษา	200,000.00	มี.ค.64	✓				200,000.00	✓	
209	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-ศพด.)	1,546,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเป็นไตรมาส		568,980.00	977,020.00	✓	
210	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1,000,000.00	ต.ค.63-มิ.ย.64		อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นงวด			1,000,000.00	✓	
211	ติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	99,700.00	พ.ย.63-มี.ค.64		อยู่ระหว่าง กระบวนการพัสดุ			99,700.00	✓	
212	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	88,205.00	211,795.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
213	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19		-	650,000.00	✓	
214	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว	7,500,000.00	ต.ค.63 ส.ค.-ก.ย.64			✓	1,821,232.42	5,678,767.58	✓	
215	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	ต.ค.-พ.ย.63			✓	1,449,187.00	813.00	✓	
216	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			-	30,000.00	✓	
217	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ม.ค.-ก.ค.64	✓			-	30,000.00		✓
218	อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมูลนิธิวัดจตุรธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
219	อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	เม.ย.-พ.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
220	อุดหนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพื้นฐาน อัลกุรอานและสุขภาพะอิสลามมัศยิดอิกอม่าตุลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.-พ.ค.64	✓			-	400,000.00	✓	
	รวม	122,957,000.00	-	-	-	-	47,666,280.42	75,290,719.58	✓	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี										
221	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 12 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่างเตรียมจัดทำ แผนฯ ปี 2566-2570			500,000.00	✓	
222	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	70,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ประกาศใช้แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว		33,755.00	36,245.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
223	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	400,000.00	ต.ค.63-มี.ค.64	✓			400,000.00		✓	
224	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดทำรายงานติดตาม เดือนเมษายน 2564	2,381.50	47,618.50	✓		
225	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีฯ	150,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างปรับปรุงชั้น ข้อมูลให้มีความถูกต้อง และมีมาตรฐานในการ จัดเก็บข้อมูล	137,600.00	12,400.00	✓		
226	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรม ประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	300,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64		อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ แบบแสดงบัญชี รายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	191,100.00	108,900.00	✓		
227	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างเบิกจ่ายค่าเช่า คอมพิวเตอร์แต่ละเดือน	40,800.00	59,200.00	✓		
228	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ	700,000.00	ม.ค.-มี.ย.64		ลงนามสัญญาแล้ว		700,000.00	✓		
229	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	24,000.00	276,000.00	✓	
230	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	เม.ย.-ก.ย.64			✓	350,330.00	1,149,670.00	✓	
231	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย.64	✓			52,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
232	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	8,000,000.00	ธ.ค.63-เม.ย.64		ดำเนินการจัดเตรียม การเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มี.ค.64	5,078,006.95	2,921,993.05		✓	
233	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.64	✓			100,000.00	✓		
234	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	500,000.00	เม.ย.-ส.ค.64	✓			500,000.00	✓		
235	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย"18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	20,000.00	มี.ค.64	✓			20,000.00	✓		
236	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.-ก.ย.64	✓			50,000.00		✓	
237	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระดมตั้งคณะ กรรมการฯ		10,000.00	✓		
238	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก	100,000.00	พ.ค.-มิ.ย.64	✓			100,000.00	✓		
239	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.64	✓			100,000.00	✓		
240	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเทศบาล	100,000.00	ม.ค.-ก.พ.64	✓			100,000.00		✓	
241	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดภายนอกอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางไปไม้)	32,000.00	ม.ค.-มี.ค.64	✓			32,000.00		✓	
242	โครงการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยระบบจัดการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (TAXGO) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	เม.ย.-ก.ย.64	✓			800,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	รวม	13,934,000.00	-	-	-	-	5,857,973.45	7,276,026.55		
	รวมทุกยุทธศาสตร์	397,771,550.00	-	-	-	-	65,796,596.01	331,128,881.99		