



รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำไตรมาสที่ 3

ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

[ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564]



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3


รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 60 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	143,526,540.00	7,266,500.00	7,266,500.00	98,705,377.20	0.00	44,821,162.80	68.77
	รายจ่ายประจำ	141,956,440.00	7,266,500.00	7,266,500.00	98,527,877.20	0.00	43,428,562.80	69.41
	งบลงทุน	1,570,100.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	1,392,600.00	11.31
2	งบกลาง	190,252,740.00	6,856,670.00	0.00	131,335,175.03	1,159,441.25	64,614,793.72	67.22
3	สำนักการศึกษา	352,925,680.00	765,400.00	3,765,400.00	213,459,431.63	225,149.00	136,241,099.37	61.07
	รายจ่ายประจำ	346,091,650.00	765,400.00	3,765,400.00	210,431,281.63	225,149.00	132,435,219.37	61.40
	งบลงทุน	6,834,030.00	0.00	0.00	3,028,150.00	0.00	3,805,880.00	44.31
4	สำนักคลัง	31,807,260.00	749,500.00	749,500.00	18,881,070.28	0.00	12,926,189.72	59.36
	รายจ่ายประจำ	29,770,860.00	749,500.00	749,500.00	18,844,170.28	0.00	10,926,689.72	63.30
	งบลงทุน	2,036,400.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	1,999,500.00	1.81
5	กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน	13,645,200.00	900,000.00	900,000.00	7,185,426.13	0.00	6,459,773.87	52.66
	รายจ่ายประจำ	13,488,700.00	900,000.00	900,000.00	7,029,016.13	0.00	6,459,683.87	52.11
	งบลงทุน	156,500.00	0.00	0.00	156,410.00	0.00	90.00	99.94
6	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	14,840,610.00	101,200.00	101,200.00	7,543,120.35	0.00	7,297,489.65	50.83
	รายจ่ายประจำ	13,818,910.00	101,200.00	101,200.00	7,385,420.35	0.00	6,433,489.65	53.44
	งบลงทุน	1,021,700.00	0.00	0.00	157,700.00	0.00	864,000.00	15.44
7	สำนักปลัดเทศบาล	113,126,760.00	10,073,863.00	12,259,333.00	55,106,540.33	0.00	55,834,749.67	49.67
	รายจ่ายประจำ	93,148,760.00	3,573,863.00	5,759,333.00	54,500,740.33	0.00	36,462,549.67	59.92
	งบลงทุน	19,978,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	605,800.00	0.00	19,372,200.00	3.03
8	สำนักช่าง	284,214,910.00	4,634,000.00	6,305,200.00	119,036,608.45	6,548,000.00	156,959,101.55	44.45
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	176,142,910.00	4,634,000.00	6,305,200.00	108,777,595.45	0.00	65,694,114.55	62.35
	งบลงทุน	108,072,000.00	0.00	0.00	10,259,013.00	6,548,000.00	91,264,987.00	15.55
9	กองสวัสดิการสังคม	182,032,000.00	431,000.00	431,000.00	12,547,734.82	0.00	169,484,265.18	6.89
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	180,681,000.00	431,000.00	431,000.00	12,247,134.82	0.00	168,433,865.18	6.78
	งบลงทุน	1,351,000.00	0.00	0.00	300,600.00	0.00	1,050,400.00	22.25
10	กองการเจ้าหน้าที่ (เพิ่มตามโครงสร้างองค์กรใหม่)	22,796,125.00	0.00	0.00	1,214,381.75	0.00	21,581,743.25	5.33
	รายจ่ายประจำ	22,796,125.00	0.00	0.00	1,214,381.75	0.00	21,581,743.25	5.33
	งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	1,349,167,825.00	31,778,133.00	31,778,133.00	665,014,865.97	7,932,590.25	676,220,368.78	49.88
	รายจ่ายประจำ	1,208,148,095.00	25,278,133.00	25,278,133.00	650,292,792.97	1,384,590.25	556,470,711.78	53.94
	งบลงทุน	141,019,730.00	6,500,000.00	6,500,000.00	14,722,073.00	6,548,000.00	119,749,657.00	15.08


สรุปผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

1. ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 49.88 ของงบประมาณทั้งหมด
2. รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 53.94 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 15.08 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด


แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และ ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)




แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำปีไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)



ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			
สำนัก/กอง	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		
	ในภาพรวม	รายจ่ายประจำ	งบลงทุน
สำนักปลัดเทศบาล	49.67	59.92	3.03
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	50.83	53.44	15.44
สำนักคลัง	59.36	63.30	1.81
กองสารสนเทศฯ	52.66	52.11	99.94
สำนักช่าง	44.45	62.35	15.55
สำนักสาธารณสุข	68.77	69.41	11.31
สำนักการศึกษา	61.07	61.40	44.31
กองสวัสดิการสังคม	6.89	6.78	22.25
กองการเจ้าหน้าที่	5.33	5.33	0.00
งบกลาง	67.22	67.22	0.00

แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระหว่างไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
ระหว่างไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3		
สํานัก/กอง	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3
สํานักปลัดเทศบาล	29.82	38.24
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	33.81	44.68
สํานักคลัง	38.45	52.05
กองสารสนเทศภาษีอากร	34.79	46.50
สํานักช่าง	28.34	39.10
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	44.50	59.71
สํานักการศึกษา	39.03	52.59
กองสวัสดิการสังคม	5.22	6.30
กองการเจ้าหน้าที่	-	3.46
งบบกลาง	48.11	60.67

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำปีไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีทั้งหมด 253 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 423,904,750 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 242 โครงการ งบประมาณ 397,950,750.00 บาท


ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	12,800,000.00	17	35,747,000.00	0	20	10,120,730.00	9,385,134.59	0	-	54	58,667,730.00	9,385,134.59
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	550,000.00	2	800,000.00	461,340.00	2	2,300,000.00	2,150,000.00	2	1,800,000.00	8	5,450,000.00	2,611,340.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	-	5	4,318,000.00	117,970.00	0	-	-	0	-	5	4,318,000.00	117,970.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	82	19,429,200.00	23	160,352,200.00	6,046,746.60	4	413,420.00	329,093.54	8	10,850,000.00	117	191,044,820.00	6,375,840.14
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	11	2,640,000.00	20	110,867,000.00	43,244,290.10	5	9,450,000.00	3,558,624.42	0	-	36	122,957,000.00	46,802,914.52
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	9	1,392,000.00	9	2,501,200.00	554,480.00	3	11,600,000.00	6,812,537.95	1	20,000.00	22	15,513,200.00	7,367,017.95
รวม	121	36,811,200.00	76	314,585,400.00	50,424,826.70	34	33,884,150.00	22,235,390.50	11	12,670,000.00	242	397,950,750.00	72,660,217.20
คิดเป็นร้อยละ	50.00		31.40			14.05			4.55		100.00		

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 25,954,000 บาท


ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	11	25,954,000.00	-	0	-	-	0	-	11	25,954,000.00	-
รวม	0	-	11	25,954,000.00	-	0	-	-	0	-	11	25,954,000.00	-
คิดเป็นร้อยละ	0.00		100.00			0.00			0.00		100.00		

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
 และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำปีไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

จำนวนโครงการ



แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประจำปีไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)



การดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	50.00
ระหว่างดำเนินการ	31.40
ดำเนินการเสร็จ	14.05
ยกเลิก	4.55
รวม	100

- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิก

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย	1,440,000.00	ธ.ค.63-มี.ค.64		ชะลอการจัดซื้อ			1,440,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนสุขุม 1 ซอยพลภักดิ์ (ชุมชนนาเนียน)	162,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	148,041.00	13,959.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 12/1 (ชุมชนบางกุ้ง)	107,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ			107,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 14 (ชุมชนบางกุ้ง 2)	535,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				535,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 25 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	187,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				187,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิถี ซอย 3 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	121,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ			121,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 35/4 (ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ)	164,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				164,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 5 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	286,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ			286,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 8 (ชุมชนบางกุ้ง 3)	265,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				265,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนค่าย อส ซอย 5 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	589,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ			589,000.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนค่าย อส. (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	168,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ			168,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนค่าย อส.ซอย 10 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	273,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ			273,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 33 (ชุมชนบ้านบาง ใหญ่)	733,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64	✓				733,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกค อนกรีตถนนดอนนาก ซอย 13 (ชุมชนพวงเพชรพัฒนา)	1,381,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	1,287,498.00	93,502.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนตอนนค ซอย 13 แยกซ้าย 1, แยกขวา 1 (ชุมชนพวงเพชร-พัฒนา)	129,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	120,905.00	8,095.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนตอนนค ซอย 33 (ชุมชนเมตตาธรรม)	208,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	193,784.00	14,216.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 27 (ชุมชนโพหวาย)	191,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ			191,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 28 (ชุมชนโพหวาย)	278,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				278,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 28 แยกขวา 1,2,3 (ชุมชนโพหวาย)	144,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				144,000.00		✓
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเทพมิตร (ชุมชนตลาดล่าง)	284,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				284,000.00		✓
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ (ชุมชนบางกุ่ม 1)	1,015,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓				1,015,000.00		✓
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนบางอิฐ แยกซ้าย 1 (ชุมชนปากน้ำ)	301,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				301,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 1/1 (ชุมชนบางกุ้ง 3)	282,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ		282,000.00		✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 12 (ชุมชนปากน้ำ)	829,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ		829,000.00		✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 17/4 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	286,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			286,000.00		✓	
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 19 แยกขวา 1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	88,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			88,000.00		✓	
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนพัฒนาราม (ชุมชนหน้าด่าน)	675,000.00	ก.พ.-เม.ย.64			✓	614,550.00	60,450.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนพัฒนาราม แยกซ้าย 1 (ชุมชนหน้าด่าน)	432,000.00	ก.พ.-เม.ย.64			✓	393,453.50	38,546.50	✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนมิตรเกษม (ชุมชนตาปี)	572,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	520,888.00	51,112.00	✓	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนมิตรเกษม แยกขวา 1 (ชุมชนตาปี)	245,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	222,893.50	22,106.50	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนมุกธานี (ชุมชนราษฎร์บำรุง-คอนนง)	685,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	638,928.00	46,072.00	✓	
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	580,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				580,000.00		✓
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2/2 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	393,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				393,000.00		✓
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ถนนยางงาม ซอย 3 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	109,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓				109,000.00		✓
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 1 (ชุมชนตาปี)	96,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	88,065.50	7,934.50	✓	
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 2 (ชุมชนตาปี)	88,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	80,539.00	7,461.00	✓	
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 3 (ชุมชนตาปี)	135,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	123,682.00	11,318.00	✓	
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 11 (ชุมชนเป็ยมสุข)	830,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	755,107.50	74,892.50	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 2/2 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	48,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ		48,000.00		✓	
40	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 3 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	173,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ		173,000.00		✓	
41	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 5 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	245,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ		245,000.00		✓	
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 7 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	225,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ขั้นตอนพัสดุ		225,000.00		✓	
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 26 (ชุมชนดงตาล)	1,427,000.00	เม.ย.-มิ.ย.64	✓			1,427,000.00		✓	
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนสุขน 1 (ชุมชนนาเนียน)	1,291,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	1,174,807.00	116,193.00	✓	
45	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ซอยดีเทศ (ชุมชนตลาดล่าง)	284,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	258,557.00	25,443.00	✓	
46	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนชนเกษม ช่วงแยกกรีศ ถึงแสงเพชร	6,011,000.00	พ.ค.-ก.ค.64	✓				6,011,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 5	311,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	289,744.00	21,256.00	✓	
48	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 31	1,800,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64			✓	1,676,976.00	123,024.00	✓	
49	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก (บางกุ่ม 1 ตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต) (งบอุดหนุน)	37,710.00	พ.ค.63-ส.ค.64			✓	37,707.87	2.13	✓	
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนยาง งาม 2/1 แยกขวาแรก (งบอุดหนุน)	88,060.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	88,055.66	4.34	✓	
51	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสาย ปากน้ำ (จากสะพานศรีสุราษฎร์ถึงด่านศุลกากร) (งบอุดหนุน)	670,960.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	670,952.06	7.94	✓	
52	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ บริเวณสวนศรีตาปี	1,770,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ระหว่างจัดทำราคากลาง			1,770,000.00		✓
53	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 (ระยะที่ 2) (ชุมชนหนองบัว)	25,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำรายละเอียด เพิ่มเติม			25,000,000.00		✓
54	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		พัสดุดำเนินการ จัดจ้าง			4,000,000.00		✓
	รวม	58,667,730.00	-	-	-	-	9,385,134.59	49,282,595.41		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
55	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64	✓				300,000.00		✓
56	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค	250,000.00	ก.ค.-ก.ย.64	✓				250,000.00		✓
57	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		346,420.00	153,580.00	✓	
58	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		114,920.00	185,080.00	✓	
59	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	246,000.00	54,000.00	✓	
60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	1,904,000.00	96,000.00	✓	
61	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดีปีใหม่	800,000.00	พ.ย.63-ม.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			800,000.00		✓
62	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	1,000,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			1,000,000.00		✓
	รวม	5,450,000.00	-	-	-	-	2,611,340.00	2,838,660.00		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
63	โครงการก่อสร้างป้อมยาม (บริเวณพื้นที่สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	190,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		พัสดุดำเนินการ จัดจ้าง			190,000.00		✓
64	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	ม.ค.-พ.ค.64		พัสดุดำเนินการ จัดจ้าง			528,000.00		✓
65	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		พัสดุดำเนินการ จัดจ้าง			3,000,000.00		✓
66	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19		53,620.00	246,380.00	✓	
67	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19		64,350.00	235,650.00	✓	
	รวม	4,318,000.00	-	-	-	-	117,970.00	4,200,030.00	✓	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
68	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	100,000.00	ธ.ค.63-เม.ย.64			✓	55,900.00	44,100.00	✓	
69	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	200,000.00	เม.ย.64	✓				200,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
70	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.64	✓				100,000.00		✓
71	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (ถนนเลียยมือง)	7,000,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ยกเลิก เนื่องจากเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง			7,000,000.00		✓
72	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			450,000.00		✓
73	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	มี.ค.-พ.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			700,000.00		✓
74	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	ต.ค.-ธ.ค.63		ขยายเวลาดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19		53,640.00	746,360.00	✓	
75	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและดับเพลิง ทุกเดือน		113,800.00	136,200.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการ แต่งผม – เสริมสวยในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	400,000.00	ก.พ.-มี.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			400,000.00		✓
77	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับ ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	200,000.00	พ.ค.-มิ.ย.64	✓				200,000.00		✓
78	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	56,450.00	พ.ย.63-ก.ย.64			✓	49,500.00	6,950.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
79	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,426,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64		จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพของแกนนำสุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		937,765.00	488,235.00	✓	
80	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อสม. ในการประชุมประจำเดือน		23,325.00	72,675.00	✓	
81	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00		✓
82	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00		✓
83	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	116,400.00	มิ.ย.-ส.ค.64	✓				116,400.00		✓
84	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	176,970.00	ต.ค.63-ก.ย.64			✓	144,193.54	32,776.46	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
85	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	1,200,000.00	พ.ย.63-ก.ย.64		อบรมหลักสูตรการ เตรียมความพร้อม ให้กับผู้สูงอายุในการ เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง สมบูรณ์ฯ	1,009,510.30	190,489.70	✓		
86	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ส่งใช้หลักสูตรงานเกษตร คนดีเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิต ผู้สูงอายุวัยอายุยืน	82,300.00	217,700.00	✓		
87	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	50,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน	10,500.00	39,500.00	✓		
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและ เยาวชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดฝึกอบรม หลักสูตร การ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนสู่ โลกแห่งการแบ่งปัน	90,480.00	209,520.00	✓		
89	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓			100,000.00		✓	
90	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓			150,000.00		✓	
91	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชา	200,000.00	ต.ค.63-มิ.ย.64	✓			200,000.00		✓	
92	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อช่วยเหลือเยาวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓			100,000.00		✓	
93	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึก พิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) เพื่อการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ	24,790.00	75,210.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
94	โครงการเสริมสร้างพื้ทักษิณิธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	40,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64	✓			40,000.00		✓	
95	โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	ธ.ค.63-ก.พ.64			✓	79,500.00	500.00	✓	
96	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	670,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		ฝึกอบรมหลักสูตรบุคคลต้นแบบในชุมชนพอทีศรีสุราษฎร์		140,690.00	529,310.00	✓	
97	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64	✓				500,000.00	✓	
98	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64	✓				100,000.00	✓	
99	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชนคณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,500,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่		1,447,780.00	52,220.00	✓	
100	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.63-ส.ค.64		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพสตรี		1,084,816.30	115,183.70	✓	
101	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	40,000.00	ธ.ค.63-ส.ค.64		อบรมการใช้ดิจิทัลในการจัดทำฐานข้อมูลการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ และการพัฒนาคุณภาพการจัดสวัสดิการสังคม		-	40,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	200,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓			-	200,000.00		✓
103	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	300,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			-	300,000.00		✓
104	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	มี.ค.-พ.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19			200,000.00		✓
105	โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.64	✓				150,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่ผ้าลาย ไทย/ชุมชนตาปี	110,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				110,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อ ซีเมนต์/ชุมชนบางทอง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
108	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ ชุมชนคลองฉนาก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อคอ กระเช้าและกระเป๋าผ้า(ต่อเนื่องปี2563)/ชุมชนฝั่ง บางใบไม้	96,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				96,000.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่ เนื้อ/ชุมชนบ้านบางหลา	99,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				99,000.00		✓
111	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ ชุมชนหาดตายวง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย โบราณ /ชุมชนหลังอาชีวะ	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์ วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนวัดไทร	105,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				105,000.00		✓
114	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชุมชนไทย ถิ่นใต้/ชุมชนวัดโพธารวาส	118,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				118,000.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าหิ้ว กระสอบปอ/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกใน บ่อผ้าใบ/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				95,000.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าจาก ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ศรี	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				120,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหาร ว่าง/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกิ้งก่ากรม ในบ่อ/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จัก สานจากกระจูด/ชุมชนตลาดเกษตร 2	69,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				69,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ายา เอนกประสงค์,สบู่สมุนไพร และสบู่เหลวล้างมือ/ ชุมชนเทศบาล	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อมและผ้า บาติก/ชุมชนโพหวาย	110,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				110,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ (ต่อเนื่องปี 2563) /ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บปักถักร้อย ตกแต่งเสื้อยืด/ชุมชนไทยสมุทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			85,000.00		✓	
126	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			99,000.00		✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน/ชุมชนบางกุ้ง 3	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			90,000.00		✓	
128	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น /ชุมชนบางกุ้ง 2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			75,000.00		✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์(ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนปากน้ำ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนหลังคลัง	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			85,000.00		✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำของที่ระลึกและของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 253) /ชุมชนบางกุ้ง 1	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนเสาวลักษณ์	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกใน บ่อผ้าใบเพื่อแปรรูป /ชุมชนกาญจนวิถี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือ ประมง(ต่อเนื่องปี 63)/ชุมชนวัดท่าทอง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า /ชุมชนร.25 พัน 3	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				77,000.00		✓
136	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำน้ำหอมจากดอกไม้ และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดี	66,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				66,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนเปี่ยมสุข	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร และพืชเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ ชุมชนหนองบัว	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิคเดคูพาจ/ชุมชนเสรีพล	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 2563)/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ และขนมไทย/ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				80,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตกแต่งผลิตภัณฑ์ กระจูด/ชุมชนเสรีไท	67,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			67,000.00		✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้ใน บ่อดิน/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้ใน บ่อดิน/ชุมชนกรมทหาร๖25	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานเส้น พลาสติก/ชุมชนวังเพชร	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานเส้น พลาสติก/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์ และปลูกพืชสมุนไพร (ต่อเนื่องปี2563) / ชุมชนหน้าสนามกีฬา	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ของ ใช้ในครัวเรือน (ต่อเนื่องปี 2563) / ชุมชนหน้าค่ายอส.	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			60,000.00		✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจุต / ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			80,000.00		✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตร อินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายอมและ ผ้าบาติก/ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย โบราณ/ ชุมชนเพชรวิลล่า	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			70,000.00		✓	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดแครง และปลูกผักสวนครัวเกษตร-อินทรีย์/ ชุมชนศรีธานี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			100,000.00		✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่ผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคการดัดเส้น (ต่อเนื่องปี2563) / ชุมชนลูกเสือ-การุณราชบุรี	97,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			97,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย โบราณ/ชุมชนเคหะชุมชน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
156	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)/ ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้า อเนกประสงค์/ชุมชนบ้านบางใหญ่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและ ขนมไทย/ชุมชนในลีก	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนบึงขุนทะเล	157,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				157,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิคเดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย /ชุมชนวัดหน้าเมือง	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				150,000.00		✓
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ปุ๋ยหมักจาก วัชพืชผักตบชวาและน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง/ชุมชน สิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ไทย/ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				90,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำหอมจาก ดอกไม้ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสมุนไพร /ชุมชน ท่ากูบ	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓			65,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย โบราณ/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				70,000.00		✓
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและ อาหารพื้นบ้าน(ต่อยอดปี 2562) / ชุมชนทุ่งน้อย	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและ อาหารไทย-จีน/ชุมชนดงตาล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง/ชุมชนมะขามเตี้ย	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				100,000.00		✓
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตของชำร่วยงาน พิธี พวงหรีดและเหรียญโปรยทาน/ชุมชนแหลมทราย	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.64	✓				60,000.00		✓
170	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและ ระดับประเทศ	7,000,000.00	ส.ค.-ก.ย.64	✓				7,000,000.00	✓	
171	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ม.ค.-ก.พ.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			400,000.00		✓
172	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	พ.ค.-ก.ค.64		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			1,300,000.00		✓
173	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น ๆ	250,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งทีมตาม หนังสือเชิญ			250,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
174	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	1,000,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งเสริมตามหนังสือเชิญ		151,600.00	848,400.00	✓	
175	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	600,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการส่งเสริมตามหนังสือเชิญ			600,000.00	✓	
176	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	มิ.ย.-ส.ค.64		ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19			400,000.00		✓
177	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขที่สำนักงานสาธารณสุข		32,870.00	47,130.00	✓	
178	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขที่สำนักงานสาธารณสุข		295,580.00	4,420.00	✓	
179	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	439,800.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขที่สำนักงานและออกหน่วยทำหมันสุนัขที่วัด		180,000.00	259,800.00	✓	
180	โครงการให้สวัสดิการการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	123,500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จ่ายเงินเบี้ยยังชีพรับลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลในระบบ		44,800.00	123,455,200.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
181	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตาม โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	25,670,400.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รับ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ		25,670,400.00	✓		
182	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)	540,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน	322,500.00	217,500.00	✓		
183	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มิ.ย.-ก.ย.64	✓			4,015,000.00	✓		
184	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	40,000.00			ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข ที่สำนักงานและออก หน่วยทำหมันสุนัขที่วัด		40,000.00	✓		
	รวม	191,044,820.00					6,375,840.14	184,668,979.86		
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
185	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรม วงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		264,150.00	35,850.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	200,000.00	พ.ย.63-ก.พ.64 พ.ค.-มิ.ย.64	✓			200,000.00		✓	
187	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	1,500,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64		เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19		6,330.00	1,493,670.00	✓	
188	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค.-พ.ย.63, ม.ค.-มี.ค.64,ก.ค.- ก.ย.64		รอดำเนินการจัดซื้อ วัสดุจัดทำข้อสอบภาค เรียนที่ 1/64		776,485.00	123,515.00	✓	
189	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64	✓			1,300,000.00		✓	
190	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	พ.ย.63-ก.ค.64		จัดซื้อวัสดุประเมิน คุณภาพนักเรียน		80,970.00	219,030.00	✓	
191	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	450,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		จัดส่งเอกสารธุรการชั้น เรียนให้สถานศึกษา		265,730.00	184,270.00	✓	
192	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64, มี.ค.-เม.ย.64	✓			100,000.00		✓	
193	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	พ.ย.63-ก.ย.64		รอกำหนดการ สอบแข่งขันระดับ จังหวัด, ระดับประเทศ		36,050.00	363,950.00	✓	
194	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)	51,566,700.00	ต.ค.63-ก.ย.64		อยู่ระหว่างรอกองฯ จัดสรรงบฯ		24,203,207.10	27,363,492.90	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
195	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ้ำไอน ภารกิจ (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน) อุดหนุนส่วนราชการ	13,784,700.00	ต.ค.63-ก.ย.64		รอกการจัดสรร งบประมาณ		1,050,000.00	12,734,700.00	✓	
196	โครงการติดตั้งหลังคาถ้ำอากาศเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนผดิมวิทยา)	102,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ช่างประมาณราคา			102,000.00	✓	
197	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ สำหรับ รร.ท.1,ท.3,ท.4,ท.5 และ โรงเรียนกีฬา (เงินอุดหนุน)	750,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		รอกการจัดสรร งบประมาณ			750,000.00	✓	
198	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ชาย อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนผดิมวิทยา)	100,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ช่างประมาณราคา			100,000.00	✓	
199	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ชาย อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนผดิมวิทยา)	100,000.00	ต.ค.63-พ.ค.64		ช่างประมาณราคา			100,000.00	✓	
200	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง			300,000.00	✓	
201	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง			200,000.00	✓	
202	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในสถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
203	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม)	36,737,900.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างเบิกจ่าย		15,328,444.00	21,409,456.00	✓	
204	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	100,000.00	มิ.ย.64	✓				100,000.00		✓
205	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.64		อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19			80,000.00	✓	
206	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำบล 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.64	✓				30,000.00		✓
207	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	พ.ค.64	✓				150,000.00		✓
208	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	200,000.00	มี.ค.64	✓				200,000.00		✓
209	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-ศพด.)	1,546,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เบิกจ่ายเป็นไตรมาส		1,063,815.00	482,185.00	✓	
210	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1,000,000.00	ต.ค.63-มิ.ย.64		อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นงวด			1,000,000.00	✓	
211	ติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	99,700.00	พ.ย.63-มี.ค.64		อยู่ระหว่าง กระบวนการพัสดุ			99,700.00	✓	
212	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	88,205.00	211,795.00		✓
213	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.64		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		169,109.00	480,891.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
214	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	7,500,000.00	ต.ค.63 ส.ค.-ก.ย.64			✓	1,821,232.42	5,678,767.58	✓	
215	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	ต.ค.-พ.ย.63			✓	1,449,187.00	813.00	✓	
216	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	มี.ค.-พ.ค.64	✓			-	30,000.00		✓
217	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ม.ค.-ก.ค.64	✓			-	30,000.00		✓
218	อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมูลนิธิมิชิตาจิต ธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
219	อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	เม.ย.-พ.ค.64			✓	100,000.00	-	✓	
220	อุดหนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม พื้นฐานอัลกุรอานและสุขภาพะอิสลามมัสยิด อีกอมาตุ้ลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.-พ.ค.64	✓			-	400,000.00	✓	
	รวม	122,957,000.00	-	-	-	-	46,802,914.52	76,154,085.48		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี										
221	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	500,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		เพิ่มเติมครั้งที่ 13 อยู่ระหว่างจัดทำแผนฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 13		5,125.00	494,875.00	✓	
222	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	70,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ประกาศใช้แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว		33,755.00	36,245.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
223	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	400,000.00	ต.ค.63-มี.ค.64	✓			400,000.00		✓	
224	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		จัดทำรายงานติดตาม เดือนมิถุนายน 2564		50,000.00	✓		
225	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	150,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างปรับปรุงชั้นข้อมูล ให้มีความถูกต้องและมี มาตรฐานในการจัดเก็บ ข้อมูล		137,600.00	12,400.00	✓	
226	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรม ประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	300,000.00	ธ.ค.63-ก.ย.64		อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ แบบแสดงบัญชี รายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง		191,100.00	108,900.00	✓	
227	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64		ระหว่างเบิกจ่ายค่าเช่า คอมพิวเตอร์แต่ละเดือน		40,800.00	59,200.00	✓	
228	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ	700,000.00	ม.ค.-มี.ย.64		ลงนามสัญญาแล้ว		700,000.00		✓	
229	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	300,000.00	พ.ย.63-ส.ค.64			✓	24,000.00	276,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
230	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	เม.ย.-ก.ย.64			✓	350,330.00	1,149,670.00	✓	
231	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย.64		ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			52,000.00	✓	
232	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	9,800,000.00	ธ.ค.63-เม.ย.64			✓	6,438,207.95	3,361,792.05	✓	
233	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิง บูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.64	✓				100,000.00		✓
234	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	500,000.00	เม.ย.-ส.ค.64	✓				500,000.00		✓
235	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิง บูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย"18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	20,000.00	มี.ค.64		งดจัดกิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19			20,000.00		✓
236	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.-ก.ย.64	✓				50,000.00		✓
237	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไข กฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.63-ก.ย.64	✓				10,000.00	✓	
238	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก	100,000.00	พ.ค.-มิ.ย.64	✓				100,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
239	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.64	✓				100,000.00		✓
240	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเทศบาล	100,000.00	ม.ค.-ก.พ.64	✓				100,000.00		✓
241	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดภายนอกอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้)	32,000.00	ม.ค.-มี.ค.64	✓				32,000.00		✓
242	โครงการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยระบบ จัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (TAXGO) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	579,200.00	เม.ย.-ก.ย.64		ปรับข้อมูลทรัพย์สิน จัดทำ ภาตส.3 , ภาตส 4 และจัดทำทะเบียน ป้าย		146,100.00	433,100.00	✓	
	รวม	15,513,200.00	-	-	-	-	7,367,017.95	8,146,182.05		
	รวมทุกยุทธศาสตร์	397,950,750.00	-	-	-	-	72,660,217.20	325,290,532.80		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงิน ทำสัญญา (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนแสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม	700,000.00	498,500.00	ม.ค.-มี.ค.64		ลงนามสัญญาเลขที่ 120/2564 ลว.6 พ.ค.64 บริษัทบีที คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาสิ้นสุด 20 มิ.ย.64		700,000.00		✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1 (ชุมชนโพหวาย)	3,100,000.00		ม.ค.-มี.ค.64		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ดำเนินการในระบบ		3,100,000.00		✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 9 (ชุมชนตลาดตอนนอก)	987,000.00	900,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		ลงนามสัญญาเลขที่ 123/2564 ลว.11 พ.ค.64 บริษัท 5598 คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาสิ้นสุด 10 ก.ค.64		987,000.00			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงิน ทำสัญญา (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00		ก.พ.-เม.ย.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ		3,090,000.00			
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 36	3,000,000.00		ก.พ.-พ.ค.64		ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ดำเนินการในระบบ 19 เม.ย.64		3,000,000.00			
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1 (ชุมชนทุ่งน้อย)	699,000.00	450,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ลงนามสัญญาเลขที่ 121/2564 ลว.7 พ.ค.64 หจก.ชน เกษมคอนสตรัคชั่น สัญญาสิ้นสุด 21 มี.ย.64		699,000.00			
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนปทุมพร 4	1,989,000.00		ม.ค.-มี.ค.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ		1,989,000.00			
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3 (ชุมชนศิริสุข)	3,289,000.00		ม.ค.-พ.ค.64		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ดำเนินการในระบบ		3,289,000.00			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงิน ทำสัญญา (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโฉลกัฏฐ์ตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลีเต๋อ (ชุมชนบางกุ่ม 1,ชุมชนหน้าค่าย อ.ส.)	3,000,000.00		ม.ค.-เม.ย.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ			3,000,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด) (ชุมชนโพทวย)	1,600,000.00		ก.พ.-พ.ค.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ			1,600,000.00		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนซอยร่วมพัฒนา (ชุมชนหนองบัว)	4,500,000.00		ม.ค.-มิ.ย.64		อยู่ระหว่างสำรวจ- ออกแบบประมาณการ			4,500,000.00		