

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562


ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	สำนักปลัดเทศบาล	108,042,900.00	1,606,000.00	1,932,610.00	39,946,689.82	-	67,769,600.18	37.09
	รายจ่ายประจำ	106,842,900.00	1,585,000.00	1,932,610.00	39,946,689.82	-	66,548,600.18	37.51
	งบลงทุน	1,200,000.00	21,000.00	-	-	-	1,221,000.00	-
2	กองวิชาการและแผนงาน	17,721,640.00	-	-	7,202,803.69	-	10,518,836.31	40.64
	รายจ่ายประจำ	17,688,440.00	-	-	7,190,603.69	-	10,497,836.31	40.65
	งบลงทุน	33,200.00	-	-	12,200.00	-	21,000.00	36.75
3	สำนักการคลัง	26,527,000.00	896,115.00	896,115.00	13,830,826.08	-	12,696,173.92	52.14
	รายจ่ายประจำ	26,306,200.00	716,065.00	896,115.00	13,790,226.08	-	12,335,923.92	52.78
	งบลงทุน	220,800.00	180,050.00	-	40,600.00	-	360,250.00	10.13
4	กองสาธารณสุขและทรัพย์สิน	11,496,500.00	679,000.00	679,000.00	4,253,646.37	-	7,242,853.63	37.00
	รายจ่ายประจำ	11,496,500.00	567,000.00	679,000.00	4,241,646.37	-	7,142,853.63	37.26
	งบลงทุน	-	112,000.00	-	12,000.00	-	100,000.00	10.71
5	สำนักการช่าง	236,134,780.00	1,255,350.00	1,255,350.00	83,671,401.16	4,764,748.00	147,698,630.84	37.45
	รายจ่ายประจำ	153,306,380.00	1,255,350.00	777,350.00	73,939,538.16	-	79,844,841.84	48.08
	งบลงทุน	82,828,400.00	-	478,000.00	9,731,863.00	4,764,748.00	67,853,789.00	17.60
6	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	137,165,450.00	1,076,000.00	1,076,000.00	63,478,428.55	1,583,644.28	72,103,377.17	47.43
	รายจ่ายประจำ	134,142,450.00	1,076,000.00	500,000.00	63,415,428.55	1,583,644.28	69,719,377.17	48.25
	งบลงทุน	3,023,000.00	-	576,000.00	63,000.00	-	2,384,000.00	2.57
7	สำนักการศึกษา	408,258,460.00	727,000.00	727,000.00	137,116,150.56	604,080.00	270,538,229.44	33.73
	รายจ่ายประจำ	342,883,180.00	727,000.00	727,000.00	135,579,050.56	604,080.00	206,700,049.44	39.72
	งบลงทุน	65,375,280.00	-	-	1,537,100.00	-	63,838,180.00	2.35
8	กองสวัสดิการสังคม	23,901,800.00	80,000.00	80,000.00	14,882,846.21	155,500.00	8,863,453.79	62.92
	รายจ่ายประจำ	23,851,800.00	80,000.00	80,000.00	14,882,846.21	155,500.00	8,813,453.79	63.05
	งบลงทุน	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-
9	งบทกลาง	163,368,720.00	326,610.00	-	92,220,857.91	-	71,474,472.09	56.34
	รวม	1,132,617,250.00	6,646,075.00	6,646,075.00	456,603,650.35	7,107,972.28	668,905,627.37	40.94
	รายจ่ายประจำ	979,886,570.00	6,333,025.00	5,592,075.00	445,206,887.35	2,343,224.28	533,077,408.37	45.64
	งบลงทุน	152,730,680.00	313,050.00	1,054,000.00	11,396,763.00	4,764,748.00	135,828,219.00	10.63

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 60 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด)
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562


ร้อยละของการเบิกจ่าย



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2562

ร้อยละของการเบิกจ่าย


■ เดือนมีนาคม ■ เดือนเมษายน



แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายตามเป้าหมายประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562)

(เปรียบเทียบรายจ่ายประจำ งบลงทุน และภาพรวม)

ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562



เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2562) เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 งบลงทุน ร้อยละ 60 ภาพรวม ร้อยละ 75

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 211 โครงการ งบประมาณ 458,850,040.00 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	6,202,000.00	9	40,744,000.00	-	16	16,122,960.00	14,203,500.67	28	63,068,960.00	14,203,500.67
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	500,000.00	3	1,300,000.00	1,001,144.00	2	4,800,000.00	4,010,330.00	6	6,600,000.00	5,011,474.00
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	200,000.00	4	8,927,200.00	4,657,002.00	-	-	-	5	9,127,200.00	4,657,002.00
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	22	7,332,000.00	33	139,384,290.00	77,222,342.72	49	12,416,000.00	11,405,704.70	104	159,132,290.00	88,628,047.42
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	13	62,106,000.00	23	107,732,590.00	36,403,809.40	7	11,600,000.00	7,839,620.39	43	181,438,590.00	44,243,429.79
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	9	32,777,000.00	16	6,706,000.00	1,418,458.00	0	0.00	0.00	25	39,483,000.00	1,418,458.00
รวม	49	109,117,000.00	88	304,794,080.00	120,702,756.12	74	44,938,960.00	37,459,155.76	211	458,850,040.00	158,161,911.88
คิดเป็นร้อยละ	23.22		41.71			35.07			100.00		


2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 14 โครงการ งบประมาณ 63,747,000 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	3,198,000.00	13	60,549,000.00	-	0	0.00	0.00	14	63,747,000.00	0.00
รวม	1	3,198,000.00	13	60,549,000.00	-	0	0.00	-	14	63,747,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	7.14		92.86			0.00			100.00		

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน 2562

(โครงการตามเทศบัญญัติ และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม)



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนดอนนง	3,672,000.00	พ.ศ.-ก.ย.62	✓			-	3,672,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนกักตื้ออนุสรณ์	1,330,000.00	พ.ศ.-ก.ย.62	✓			-	1,330,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนศรีวิชัย 21	3,935,000.00	ม.ค.-พ.ค.62			✓	3,498,276.90	436,723.10	✓	
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนศรีวิชัย 21 ซอย 17	253,000.00	ม.ค.-พ.ค.62			✓	233,228.70	19,771.30	✓	
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนศรีวิชัย 21 ซอย 27	276,000.00	ม.ค.-พ.ค.62			✓	253,970.40	22,029.60	✓	
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 10	1,345,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	1,052,082.02	292,917.98	✓	
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 5	601,000.00	ก.พ.-พ.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ		-	601,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 ข้าง รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี	1,385,000.00	ก.พ.-พ.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ		-	1,385,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนยางงาม ซ.6 (ซอยดวงมณี)	209,000.00	เม.ย.-มิ.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ		-	209,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ซอย 7	260,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	203,334.00	56,666.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 5	538,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	419,912.00	118,088.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 5 ช่วงที่ 2	401,000.00	ก.พ.-พ.ค.62			✓	344,627.00	56,373.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 5 ซอย 3	243,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	209,200.00	33,800.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 5 ซอย 2	243,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	209,200.00	33,800.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา ซอย 3	300,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	234,736.00	65,264.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา ซอย 3/1	279,000.00	ม.ค.-เม.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ		-	279,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ แยกขวา 1	279,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	218,256.00	60,744.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ซอย 6	260,000.00	ม.ค.-เม.ย.62			✓	203,334.00	56,666.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ซอย 4/1	180,000.00	ม.ค. -เม.ย.62			✓	140,530.00	39,470.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ซอย 4	363,000.00	ม.ค. -เม.ย.62			✓	312,242.00	50,758.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนอำเภอ แยก รพช.-ถนนเลียยมือง	5,191,000.00	ม.ค. -พ.ค.62			✓	4,614,748.00	576,252.00	✓	
22	โครงการติดตั้งโคมไฟ เขียว เหลือง แดง ชนิด หลอด LED พร้อมเสา	1,000,000.00	ธ.ค.61-มี.ค.62		✓ อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง		-	1,000,000.00	✓	
23	โครงการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง จำนวน 8 ชุด	1,200,000.00	ม.ค. -เม.ย.62	✓			-	1,200,000.00		✓
24	โครงการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งไฟกระพริบ (จำนวน 20 ชุด)	500,000.00	ก.พ. -พ.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ		-	500,000.00	✓	
25	โครงการติดตั้งป้ายเตือนทางแยก จำนวน 3 ชุด	450,000.00	เม.ย. -ก.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ		-	450,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
26	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนน ชนเกษม	13,320,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		-	13,320,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนท่าโรงช้าง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย กับ ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ	23,000,000.00	ม.ค. -ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุญาตเพื่อเสนอ ค่าแก้ไขชี้แจง		-	23,000,000.00	✓	
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	2,055,960.00	ต.ค.61-ก.ค.62			✓	2,055,823.65	136.35	✓	
29	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ธ.ค.61-ส.ค.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		281,744.00	218,256.00	✓	
30	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค	500,000.00	ก.ค.-ก.ย.62	✓			-	500,000.00	✓	
31	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		583,280.00	(83,280.00)	✓	
32	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		136,120.00	163,880.00	✓	
33	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว	300,000.00	พ.ค. -มี.ค.62			✓	253,550.00	46,450.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
34	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62			✓	3,756,780.00	743,220.00	✓	
35	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ	200,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62	✓			-	200,000.00		✓
36	โครงการจ้างทำความสะอาดสำนักงาน (สำนักปลัด)	1,987,200.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 3		845,298.00	1,141,902.00	✓	
37	โครงการพัฒนาระบบบริการกวาด/เก็บขยะ มูลฝอย	6,290,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		3,465,596.00	2,824,404.00	✓	
38	โครงการจัดการขยะในชุมชน	400,000.00	พ.ย.61-ก.ค.62		✓		258,208.00	141,792.00	✓	
39	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	พ.ย.61-ก.ค.62		✓		87,900.00	162,100.00	✓	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต									
40	โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัย (สำนักปลัด)	933,120.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินการเบิกจ่ายงวด ที่ 3		376,845.00	556,275.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
41	โครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจ	140,000.00	ธ.ค.61-เม.ย.62		✓ ดำเนินการช่วงปีใหม่และสงกรานต์		49,600.00	90,400.00	✓	
42	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.-มี.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
43	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	1,400,000.00	ธ.ค.61-มิ.ย.62		✓		60,000.00	1,340,000.00	✓	
44	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน ของแกนนำสุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		60,000.00	36,000.00	✓	
45	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	56,450.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		53,400.00	3,050.00	✓	
46	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	มี.ค.62-ส.ค.62		✓		731,630.00	68,370.00	✓	
47	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมทุกวันอาทิตย์		110,600.00	139,400.00	✓	
48	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,203,440.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		491,672.97	1,711,767.03	✓	
49	โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	935,280.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		317,302.75	617,977.25	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
50	โครงการจ้างยารักษาความปลอดภัย สถานที่ ราชการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	900,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน		371,100.00	528,900.00	✓	
51	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน	1,200,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		1,063,865.00	136,135.00	✓	
52	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ทน.สฎ	100,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		88,250.00	11,750.00	✓	
53	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน	300,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		65,500.00	234,500.00	✓	
54	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	200,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		-	200,000.00	✓	
55	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		-	300,000.00	✓	
56	โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	260,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		69,312.00	190,688.00	✓	
57	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	200,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62	✓			-	200,000.00		✓
58	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		35,200.00	64,800.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
59	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับ เบี้ยยังชีพ	60,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		9,216.00	50,784.00	✓	
60	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง ชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	700,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		479,280.00	220,720.00	✓	
61	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง สตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		265,246.00	234,754.00		✓
62	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		-	300,000.00	✓	
63	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่นๆ	1,550,000.00	ต.ค.61-ก.ค.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		1,535,802.00	14,198.00	✓	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ โครงการ		1,173,696.00	26,304.00	✓	
65	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	พ.ย.61-มิ.ย.62	✓			-	50,000.00		✓
66	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,215,000.00	มี.ค. -ก.ย.62	✓			-	4,215,000.00		✓
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมการ ทำขนมไทย ชุมชนดงตาล	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางกุ้ง3	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักไฮโดร โปนิคส์ ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผลิตภัณฑ์ น้ำยาที่ใช้ในครัวเรือน ชุมชนเคหะชุมชน	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก ปลอดสารพิษตามพระราชดำริ(ต่อเนื่องปี 2561) ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	80,000.00		✓
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือ ประมง ชุมชนหาดตายวง	97,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	97,000.00	-		✓
73	โครงการ อุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ อย่างยั่งยืน ชุมชนคลองฉนาก	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-		✓
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก คอนโตเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบางกุ้ง 2	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป่า ผ้าแฮนเมด ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป อาหารและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชุมชน หัวแหลมพัฒนา	98,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	98,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดดอกไม้แห้งและดอกไม้จันทร์ (ต่อเนื่อง61) ชุมชนหน้าศูนย์สร้างทาง	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำของที่ระลึกและของชำร่วย ชุมชนบางกุ้ง1	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์และสบู่สมุนไพรชุมชนตลาดเกษตร2	72,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	72,000.00		✓
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ชุมชนชุมชนเพชรวิลา	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้ภาษา 3 ภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ชุมชนตาปี	105,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	105,000.00	-	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่องปี 61) ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	102,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	102,000.00	-	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณชุมชนวัดท่าทอง	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ชุมชนเทศบาล	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าสวยด้วยผ้าท้องถิ่นพื้นเมือง ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกองุ่นยาวประยุกต์ชุมชนเสม็ดเรียง	125,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	125,000.00	-	✓	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สำหรับงานสานด้วยเทคนิคเคคูพางชุมชนเสรีไทย	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	70,000.00		✓
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	55,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	55,000.00		✓
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อผ้าใบ ชุมชนศรีวิชัย	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	70,000.00		✓
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชุดไทยถิ่นใต้ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและผลิตสมุนไพรไทย ชุมชนหลังอาชีวะ	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาอุกอยู่ในบ่อซีเมนต์ ชุมชนบางหลา	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์ วิถีชุมชนเมือง(ต่อเนื่อง61) ชุมชนราษฎร์อุทิศ	120,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	120,000.00	-	✓	
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋า ผ้าแฮนด์เมดชุมชนวัดโพธิาวาส	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
96	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือ ประมง ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	99,000.00	-	✓	
97	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือ ประมง ชุมชนปากน้ำ	85,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	85,000.00	-	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนไทยสมุทร	85,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	85,000.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว เกษตรกรอินทร์และพืชผักสมุนไพร ชุมชนเสรีพล	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า ระดับในงานพิธีต่างๆ ชุมชนบ้านบางใหญ่	95,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	95,000.00		✓
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ ระลึกของ ข้าวสวย ทำพวงหรีด ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-		✓
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนจังหวัดทหารบก	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบ อาหารพื้นบ้าน ชุมชนโพหวาย	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย โบราณชุมชนตลาดล่าง	95,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	95,000.00	-	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบ อาหารไทย/อีสานและขนมไทย พื้นบ้าน/ ชุมชนหน้าด่าน	60,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	60,000.00	-		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ชุมชนวัดไทร	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์จากผ้า(กระเป๋าลดโลกร้อน) ชุมชนวังเพชร	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	80,000.00	-		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา ดุกในบ่อดินชุมชน ร.25 พัน3	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-		✓
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนหน้าสนามกีฬา	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยง ไก่บ้าน,ไก่ไข่,ไก่เนื้อ ชุมชนหน้าศาลากลาง	80,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	80,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน, ยาสระผมและผลิตภัณฑ์ สมนุไพรชุมชนท่ากูป	50,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	50,000.00	-		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ต่อเนื่องปี 61) ชุมชน ผังบางใบไม้	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00		✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม กระเป๋าชุมชนสหกรณ์ครู	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์นอกฤดู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเปี่ยมสุข	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงผักได้นำพริกตาแดง ไตปลาแห้ง ชุมชนศรีธานี	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
118	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนม และ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ชุมชนเมตตาธรรม	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	100,000.00	-		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองบัว	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝักอบรม ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้าไทย ชุมชนวัดหน้าเมือง	180,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	180,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	70,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย และ อาหารไทย-จีน ชุมชนในลิก	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเทคนิคคูกูพางและการ ตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	110,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	110,000.00	-	✓	
124	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรเสริม สวยปัตตาเลียนชาย ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	120,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	120,000.00	-	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร และขนมไทยโบราณตามวิถีชุมชน ชุมชน บางทอง	70,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	70,000.00	-	✓	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บผ้าไทย และปักเลื่อม मुख ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	90,000.00	-		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและ การจัดดอกไม้สด,ดอกไม้แห้งในงานพิธีต่างๆ ชุมชนบึงขุนทะเล	100,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	100,000.00		✓
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป อาหารทะเล ชุมชนสันติสุข	90,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62	✓			-	90,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมการทำ ตะกร้าเชือกถรม ชุมชนหน้าค่าย อส.	60,000.00	ต.ค.61-ส.ค.62			✓	60,000.00	-	✓	
130	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนในชุมชน	50,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		-	50,000.00	✓	
131	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		180,200.00	119,800.00	✓	
132	โครงการจัดทำหมั่นสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัย ในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	พ.ย.61-ส.ค.62		✓		199,800.00	100,200.00	✓	
133	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	101,800,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน		58,298,800.00	43,501,200.00	✓	
134	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ ทุพพลภาพ	19,700,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน		10,185,400.00	9,514,600.00	✓	
135	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	510,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน		244,000.00	266,000.00	✓	
136	โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกรีกกีฬา	540,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกค่าจ้างตามงวดสัญญา		270,000.00	270,000.00	✓	
137	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาคและ ระดับประเทศ)	7,000,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61			✓	6,179,424.40	820,575.60	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
138	จัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ธ.ค.61-มี.ค.62		✓ จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ		382,145.00	17,855.00	✓	
139	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ ประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	เม.ย.62-ก.ค.62	✓			-	1,300,000.00		✓
140	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลฯ เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		27,880.00	272,120.00		
141	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขัน รายการต่างๆ	1,000,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		26,600.00	973,400.00		
142	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	พ.ย.61-ม.ค.62			✓	412,280.30	37,719.70	✓	
143	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	ม.ค.62-พ.ค.62			✓	548,000.00	152,000.00	✓	
144	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โครงการ จัดงาน/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์	500,000.00			✓		362,451.00	137,549.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
145	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัด)	64,534,000.00	ต.ค.61-กย.62		✓ อยู่ระหว่างรอกรมจัดสรร		24,170,150.00	40,363,850.00	✓	
146	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ถ่ายโอนภารกิจ	14,072,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการดำเนินการ		6,873,000.00	7,199,000.00	✓	
147	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัดเทศบาล	13,838,500.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการดำเนินการพัสดุ		-	13,838,500.00	✓	
148	ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น18 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมิวิทยุ)	25,000,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62	✓			-	25,000,000.00		✓
149	ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน โรงเรียน เทศบาล 3 ตลาดล่าง)	235,000.00	ต.ค.61-ก.ค.62	✓			-	235,000.00		✓
150	ก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ระหว่างอาคาร 2 กับ อาคาร 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	พ.ย.61-ส.ค.62	✓			-	2,000,000.00		✓
151	ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคารเรียน 1 โรงเรียน กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	787,000.00	ต.ค.61-มิ.ย.62	✓			-	787,000.00		✓
152	โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	32,089,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62	✓			-	32,089,000.00		✓
153	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	750,000.00	ม.ค.-ก.ย.62	✓			-	750,000.00		✓
154	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา	150,000.00	มี.ค. -มิ.ย.62		✓ เตรียมการจัดปฐมนิเทศ 11 พ.ค.62		137,950.00	12,050.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
155	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	1,400,000.00	พ.ย.61-ส.ค.62		✓ เตรียมการอบรมครู		752,071.00	647,929.00	✓	
156	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	เม.ย.62-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับเทศบาล		101,520.00	1,198,480.00	✓	
157	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	พ.ย.61-มิ.ย.62		✓ อยู่ระหว่างประเมินระดับสถานศึกษา		193,085.00	6,915.00	✓	
158	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เตรียมสอบคัดเลือกนักเรียนคนเก่งระดับเทศบาลปีการศึกษา 2562		211,007.00	188,993.00	✓	
159	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถาน ศึกษา	3,000,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายค่าวัสดุตามสัญญา		735,000.00	2,265,000.00	✓	
160	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,800,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกค่าจ้างตามงวดสัญญา		180,000.00	1,620,000.00	✓	
161	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	800,000.00	ม.ค. -มี.ค.62 ก.ค. -ก.ย.62		✓ รอบเบิกจ่ายวัสดุจัดทำข้อสอบ/จ้างทำข้อสอบภาคเรียนที่ 1/62		411,041.00	388,959.00	✓	
162	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	360,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกค่าจ้างตามงวดสัญญา		89,480.00	270,520.00	✓	
163	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	370,000.00	ม.ค. -ส.ค.62		✓ อยู่ระหว่างพัสดุดำเนินการ		7,773.00	362,227.00	✓	
164	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	150,000.00	ก.พ. -มิ.ย.62	✓			-	150,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
165	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	200,000.00	พ.ย.61-ธ.ค.61	✓			-	200,000.00		✓
166	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,878,390.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามไตรมาส		991,940.00	886,450.00	✓	
167	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	434,000.00	ธ.ค.61-ก.ย.62		✓ รอราคากลางจากสำนักการช่าง		-	434,000.00	✓	
168	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด	465,700.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ เบิกจ่ายตามงวด		213,331.40	252,368.60	✓	
169	โครงการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา	120,000.00	พ.ค.-ก.ย.62	✓			-	120,000.00	✓	
170	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	120,000.00	มิ.ย.-ก.ค.62	✓			-	120,000.00	✓	
171	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี	150,000.00	พ.ค.-ก.ค.62		✓ เสนอโครงการ		-	150,000.00	✓	
172	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	50,000.00	พ.ย.-ก.ย.62	✓			-	50,000.00	✓	
173	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	มค. 62			✓	146,770.00	3,230.00	✓	
174	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ยาเสพติด)	575,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62	✓			-	575,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
175	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิม พระเกียรติฯ	300,000.00	พ.ย.61-ม.ค.62		✓ พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง		-	300,000.00	✓	
176	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ พัสดุกำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		-	200,000.00	✓	
177	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	400,000.00	ธ.ค.61-ม.ค.61			✓	396,360.00	3,640.00	✓	
178	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	ก.พ.62-เม.ย.62		✓ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		648,270.00	1,730.00		✓
179	โครงการจัดงานประเพณีชักพระฯ	9,000,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61			✓	5,355,917.39	3,644,082.61	✓	
180	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61			✓	1,340,573.00	109,427.00	✓	
181	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.-62		✓ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		5,930.00	24,070.00	✓	
182	อุดหนุนมูลนิธิมิทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.-61			✓	100,000.00	-	✓	
183	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ต.ค.-61			✓	100,000.00	-	✓	
184	อุดหนุนมูลนิธิอ้อมมาตุลีอิสลาม	400,000.00	เม.ย.-พ.ค.62			✓	400,000.00	-	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
185	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62	✓			-	30,000.00		✓
186	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	900,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ส่งเสริมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		319,810.00	580,190.00	✓	
187	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,500,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		281,800.00	2,218,200.00		✓
188	โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	18,000,000.00	ก.ค.62-ก.ย.62	✓			-	18,000,000.00	✓	
189	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย. 62	✓			-	52,000.00		✓
190	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	12,000,000.00	ธ.ค.61-ก.ย.62	✓			-	12,000,000.00	✓	
191	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	30,000.00	ส.ค.-ธ.ค.62	✓			-	30,000.00	✓	
192	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-เม.ย.62		✓		29,070.00	70930.00		✓
193	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	450,000.00	ม.ค.-ก.ย.62		✓ ดำเนินการออกหน่วยในวันเสาร์ชุมชนต่างๆ		211,120.00	238,880.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
194	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	20,000.00	มี.ค.-62	✓			-	20,000.00		✓
195	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.-พ.ค.62	✓			-	50,000.00		✓
196	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง	800,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ดำเนินการเพิ่มเติมครั้งที่ 9 แล้วเสร็จ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร		59,750.00	740,250.00	✓	
197	โครงการจัดทำแผนการดำเนินการประจำปี และเปลี่ยนแปลง	70,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 62 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ		48,050.00	21,950.00	✓	
198	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	พ.ย.61-พ.ค.62		✓ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		323,590.00	26,410.00	✓	
199	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานติดตามฯไตรมาสที่ 2		40,378.00	259,622.00	✓	
200	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓		-	300,000.00	✓	
201	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	400,000.00	ต.ค.61-เม.ย.62		✓ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายไว้นิล, สติกเกอร์, วีดีทัศน์ และ จอ LED		142,700.00	257,300.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
202	โครงการจัดทำวารสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	500,000.00	ต.ค.61-เม.ย.62		✓ ออกวารสาร เดือนละ 1,500 ฉบับ		225,000.00	275,000.00	✓	
203	โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ	156,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ วันจันทร์-ศุกร์		57,000.00	99,000.00	✓	
204	โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์	100,000.00	พ.ย.61-ก.ย.62		✓ ออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง NBT		-	100,000.00	✓	
205	โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล	450,000.00	ธ.ค.61-มี.ค.62		✓ อยู่ระหว่างจัดทำเล่มรายงาน		-	450,000.00	✓	
206	โครงการทบทวน จัดทำปรับปรุงและแก้ไข กฎหมาย	10,000.00	ต.ค.61-ก.ย.62		✓ ส่งร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ถนนตีเหล็ก ถนนคนเกษม และถนนบ้านดอน พ.ศ.2562		-	10,000.00	✓	
207	โครงการอบรม กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของเทศบาล	120,000.00	ธ.ค.61-ก.ย.62		✓ กำหนดอบรม 25-26 เมษายน 2562		-	120,000.00	✓	
208	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	100,000.00	ธ.ค.61-ก.ย.62		✓ กำหนดอบรม 23 เมษายน 2562		-	100,000.00	✓	
209	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,125,000.00	ธ.ค.61-พ.ค.62	✓			-	2,125,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด
โครงการที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่										
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี									
210	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรม ประยุกต์ภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (LTAX GIS)	300,000.00	มี.ค.-ก.ย. 62	✓			-	300,000.00		✓
211	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	มี.ค.-ก.ย. 62	✓			-	200,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,198,000.00	ม.ค. - มิ.ย.62	✓			-	3,198,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉาก-หัวแหลมพัฒนา	9,939,000.00	ม.ค. - มิ.ย. 62		✓ อยู่ระหว่างการเขียนแบบ และดำเนินการเรื่องการอุทกศาสตร์ที่ดิน		-	9,939,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	ก.พ. - ก.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	6,700,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเลี้ยวเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเปี่ยมสุข)	7,060,000.00	ก.พ.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	7,060,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพ่อบึงทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	ก.พ.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	7,600,000.00	✓	

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนดอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	ก.พ.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	5,970,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	ก.พ.-ก.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	1,700,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนฝั่งโนนบาง (ชุมชนฝั่งบางไปไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	มี.ค.-ก.ย. 62		✓ แก้ไขแบบแปลนรายละเอียดตามความเห็นชอบของสมาชิกสภาฯ		-	15,000,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,650,000.00	มี.ค.- ส.ค.62		✓ รอหนังสือตอบกลับจากที่ดินเรื่องสอบเขต		-	1,650,000.00	✓	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำ7	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค. 62		✓ ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง		-	1,700,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	450,000.00	มี.ค.-ส.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	450,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ข้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	มี.ค.-ส.ค.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	450,000.00	✓	

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโศภนรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,130,000.00	มี.ค.-ส.ค.62		✓ ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง		-	1,130,000.00	✓	
14	โครงการขยายเขตประปา	1,200,000.00	เม.ย.-ก.ย.62		✓ อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ		-	1,200,000.00	✓	