

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 30 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 15 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย		
1	สำนักปลัดเทศบาล	111,770,540.00	0.00	0.00	5,307,166.26	0.00	106,463,373.74	4.75
	รายจ่ายประจำ	111,107,540.00	0.00	0.00	5,307,166.26	0.00	105,800,373.74	4.75
	งบลงทุน	663,000.00	0.00	0.00	-	0.00	663,000.00	0.00
2	กองวิชาการและแผนงาน	17,259,600.00	0.00	0.00	1,021,131.00	0.00	16,238,469.00	5.92
	รายจ่ายประจำ	17,162,000.00	0.00	0.00	952,631.00	0.00	16,209,369.00	5.52
	งบลงทุน	97,600.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	29,100.00	0.40
3	สำนักการคลัง	27,613,850.00	0.00	0.00	1,599,968.68	0.00	26,013,881.32	5.79
	รายจ่ายประจำ	27,460,450.00	0.00	0.00	1,599,968.68	0.00	25,860,481.32	5.79
	งบลงทุน	153,400.00	0.00	0.00	-	0.00	153,400.00	0.00
4	กองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน	13,480,150.00	0.00	0.00	601,512.40	0.00	12,878,637.60	4.46
	รายจ่ายประจำ	12,929,650.00	0.00	0.00	601,512.40	0.00	12,328,137.60	4.46
	งบลงทุน	550,500.00	0.00	0.00	-	0.00	550,500.00	0.00
5	สำนักการช่าง	288,310,739.00	0.00	0.00	6,325,216.50	0.00	281,985,522.50	2.19
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	169,028,039.00	0.00	0.00	6,325,216.50	0.00	162,702,822.50	2.19
	งบลงทุน	119,282,700.00	0.00	0.00	-	0.00	119,282,700.00	0.00
6	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	138,379,121.00	0.00	0.00	7,974,420.35	0.00	130,404,700.65	5.76
	รายจ่ายประจำ	135,012,721.00	0.00	0.00	7,974,420.35	0.00	127,038,300.65	5.76
	งบลงทุน	3,366,400.00	0.00	0.00	-	0.00	3,366,400.00	0.00
7	สำนักการศึกษา	394,717,450.00	0.00	0.00	14,053,392.10	0.00	380,664,057.90	3.56
	รายจ่ายประจำ	359,287,600.00	0.00	0.00	14,053,392.10	0.00	345,234,207.90	3.56
	งบลงทุน	35,429,850.00	0.00	0.00	-	0.00	35,429,850.00	0.00
8	กองสวัสดิการสังคม	27,174,540.00	0.00	0.00	883,064.10	53800.00	26,237,675.90	3.45
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	25,024,540.00	0.00	0.00	883,064.10	53800.00	24,087,675.90	3.45
	งบลงทุน	2,150,000.00	0.00	0.00	-	0.00	2,150,000.00	0.00
9	งบทกลาง	179,254,000.00	0.00	0.00	14,243,778.59	0.00	165,010,221.41	7.9461
	รวม	1,197,959,990.00	0.00	0.00	52,009,649.98	53,800.00	1,145,896,540.02	4.35
	รายจ่ายประจำ	1,036,266,540.00	0.00	0.00	51,941,149.98	53,800.00	984,271,590.02	4.34
	งบลงทุน	161,693,450.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	161,624,950.00	0.01


สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

- ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 4.35 รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 4.34 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบประมาณทั้งหมด
- รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ร้อยละของการเบิกจ่าย (เป้าหมาย)



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562


1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 254 โครงการ งบประมาณ 434,959,151 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	56	45,218,000.00	4	20,710,000.00	-	1	791,170.00	791,126.12	61	66,719,170.00	791,126.12
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	1,100,000.00	4	35,300,000.00	559,400.00	-	-	-	7	36,400,000.00	559,400.00
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	600,000.00	0	-	-	-	-	-	2	600,000.00	-
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	25	15,538,991.00	94	161,947,750.00	10,483,681.58	-	-	-	119	177,486,741.00	10,483,681.58
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	34	120,841,240.00	10	15,270,000.00	7,340,535.79	1	100,000.00	100,000.00	45	136,211,240.00	7,440,535.79
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	16,062,000.00	5	1,410,000.00	-	1	70,000.00	69,965.00	20	17,542,000.00	69,965.00
รวม	134	199,360,231.00	117	234,637,750.00	18,383,617.37	3	961,170.00	961,091.12	254	434,959,151.00	19,344,708.49
คิดเป็นร้อยละ	52.76		46.06			1.18			100.00		

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2562

(โครงการตามเทศบัญญัติ)



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนดอนนก (แยกแสงเพชร - แยกอนามัย)	9,100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		สำรวจเพื่อจัดทำแบบ รูปรายการ		9,100,000.00	✓		
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนปทุมพร	2,073,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			2,073,000.00		✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนปทุมพร ซอย 7 แยกซ้าย 5	346,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			346,000.00		✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 3/1	146,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			146,000.00		✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา	337,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			337,000.00		✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา ซอย 2,4,6,8	300,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			300,000.00		✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา ซอย 1,3,5	304,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			304,000.00		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 8	772,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			772,000.00		✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนยางงามSTA0+430-0+725	498,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			498,000.00		✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 1	208,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62	✓			208,000.00		✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนอำเภอ ซอย 8	284,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓			284,000.00	✓		
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนบุญช่วย	2,226,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓			2,226,000.00	✓		
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนบุญช่วย ซอย 4,8,11,12	568,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓			568,000.00	✓		
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 14	383,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓			383,000.00	✓		
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 14 แยกขวา 1 ซ้าย 1	261,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓			261,000.00	✓		
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 16	685,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63	✓			685,000.00	✓		
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18	840,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓			840,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 18 แยกขวา 1,2	140,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓				140,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20	1,044,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓				1,044,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 แยกขวา 1,2,3,4,5	313,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓				313,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 20 แยกซ้าย 1,2,3,4,5,6	881,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓				881,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22	642,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓				642,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 22 แยกขวา 1,2,3,4	617,000.00	ก.พ.63-เม.ย.63	✓				617,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 17	350,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				350,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 19	201,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				201,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 36	427,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				427,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 38	352,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				352,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 38 แยกซ้าย 1,2	298,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				298,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43	1,919,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				1,919,000.00	✓	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 45 เชื่อม 47	1,185,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				1,185,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 แยกขวา 1	418,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				418,000.00	✓	
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47	719,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				719,000.00	✓	
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 แยกขวา 1	609,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				609,000.00	✓	
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 48/1 ช่วง 2	306,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				306,000.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 2	238,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				238,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 4	269,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				269,000.00	✓	
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 4/1	200,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				200,000.00	✓	
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอยแสงอุทิศ	173,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				173,000.00	✓	
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 5	67,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				67,000.00	✓	
40	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 6 ช่วง 2	734,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				734,000.00	✓	
41	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 9	346,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				346,000.00	✓	
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 13	352,000.00	เม.ย.63-มิ.ย.63	✓				352,000.00	✓	
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 17	321,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				321,000.00	✓	
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	358,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				358,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
45	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 21	196,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				196,000.00	✓	
46	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 15/5	408,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				408,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 23 ช่วง 2	475,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				475,000.00	✓	
48	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25	257,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				257,000.00	✓	
49	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25 แยกซ้าย 1	122,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				122,000.00	✓	
50	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนการุณราษฎร์ ซอย 3 แยกซ้าย 1	619,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				619,000.00	✓	
51	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลี้ยวเมือง ซอย 9/1	477,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓				477,000.00		
52	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี 16	5,272,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63	✓				5,272,000.00	✓	
53	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี 16 ซอย 11	417,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63	✓				417,000.00	✓	
54	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี 16 ซอย 1,5,10,12	1,046,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63	✓				1,046,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
55	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 32	1,506,000.00	มิ.ย.63-ส.ค.63	✓				1,506,000.00	✓	
56	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	791,170.00	พ.ย.62-ก.พ.63			✓	791,126.12	43.88	✓	
57	โครงการติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	390,000.00	พ.ย.62-ก.พ.63	✓				390,000.00	✓	
58	ปรับปรุงสะพานลอย ถนนศรีวิชัย บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	3,920,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		สำรวจเพื่อจัดทำแบบ รูปรายการ			3,920,000.00	✓	
59	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ (แยกวัดโพธิ์-แยกดอนเม่า)	4,510,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63		สำรวจเพื่อจัดทำแบบ รูปรายการ			4,510,000.00	✓	
60	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนประชา นฤมิตร ทั้ง 2 ข้าง (ชุมชนตลาดล่าง)	3,180,000.00	เม.ย.63-ก.ย.63		สำรวจเพื่อจัดทำแบบ รูปรายการ			3,180,000.00	✓	
61	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน ตลาดใหม่	10,323,000.00	เม.ย.63-ก.ย.63	✓				10,323,000.00	✓	
	ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว									
62	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	พ.ย.62-ส.ค.63	✓				500,000.00	✓	
63	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง ภูมิภาค	300,000.00	ก.ค.63-ก.ย.63	✓				300,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
64	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์		266,640.00	233,360.00	✓	
65	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์		36,760.00	263,240.00	✓	
66	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถาน ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	300,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				300,000.00	✓	
67	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ขออนุมัติโครงการฯ		256,000.00	3,744,000.00	✓	
68	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า)	30,500,000.00	พ.ค.63-มี.ค.64		ขออนุญาตก่อสร้างสิ่ง ล่วงล้ำน้ำ			30,500,000.00	✓	
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
69	โครงการการจัดการขยะในชุมชน	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				400,000.00		✓
70	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				200,000.00		✓
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต										
71	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	ก.พ.-63	✓				100,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
72	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	100,000.00	ธ.ค.62-เม.ย.63	✓				100,000.00	✓	
73	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	200,000.00	มี.ค.63-มิ.ย.63	✓				200,000.00	✓	
74	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.62-ม.ค.63	✓				800,000.00	✓	
75	โครงการ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	250,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เทศกิจและดับเพลิงทุกเดือน		11,200.00	238,800.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	มิ.ย.63-ก.ย.63	✓				400,000.00	✓	
77	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	มี.ค.63-เม.ย.63	✓				100,000.00	✓	
78	โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,110,270.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ทุกเดือน		53,499.16	2,056,770.84	✓	
79	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดูงานเดือน ม.ค.63			1,300,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
80	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของ แกนนำสุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่ อส ม.ในการประชุม ประจำเดือน		8,000.00	88,000.00	✓	
81	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจักษีสิริินธรา สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	✓				116,400.00	✓	
82	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจักษีสิริิน ธราฯ สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	✓				116,400.00	✓	
83	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจักษีสิริินธราฯ สยามบรมราชกุมารี	116,400.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	✓				116,400.00	✓	
84	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	56,450.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำโครงการ			56,450.00	✓	
85	โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	932,580.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่แพทย์		47,282.42	885,297.58	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
86	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำโครงการ		1,200,000.00	✓		
87	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		400,000.00	✓		
88	ส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	50,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำโครงการ		50,000.00	✓		
89	ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ		300,000.00	✓		
90	พัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำโครงการ		100,000.00	✓		
91	รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	150,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำโครงการ		150,000.00	✓		
92	ขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา	400,000.00	ต.ค.62-พ.ค.63		จัดทำโครงการ		400,000.00	✓		
93	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อ ช่วยเหลือเหยี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			200,000.00		✓	
94	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท	100,000.00	พ.ย.62-มิ.ย.63	✓			100,000.00	✓		
95	จัดทำบัตรพลเมืองอาวูโส	30,000.00	ต.ค.62-พ.ค.63		จัดทำโครงการ		30,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
96	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา)เดิม	2,000,000.00	ก.พ.63-ก.ย.63	✓				2,000,000.00	✓	
97	เสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	ต.ค.62-ก.พ.63		จัดทำโครงการ			10,000.00	✓	
98	โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนกาญจนาวิถี 16	87,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62		สำรวจเพื่อจัดทำแบบ รูปรายการ			87,000.00	✓	
99	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เชื่อมต่อศาลาทำ เทียบเรือ (ชุมชนหัวแหลมพัฒนา)	349,000.00	ธ.ค.62-ก.พ.63		สำรวจเพื่อจัดทำแบบ รูปรายการ			349,000.00	✓	
100	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	700,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63					700,000.00	✓	
101	พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	ธ.ค.62-ส.ค.63	✓				500,000.00	✓	
102	พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำโครงการ			100,000.00	✓	
103	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการ ชุมชนและองค์กรชุมชนอื่นๆ	1,500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		จัดทำโครงการ			1,500,000.00	✓	
104	พัฒนาศักยภาพสตรี	1,200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63	✓				1,200,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
105	พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		จัดทำโครงการ		50,000.00	✓		
106	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		จัดทำโครงการ		200,000.00	✓		
107	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	300,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		จัดทำโครงการ		300,000.00	✓		
108	เสริมสร้างพินิจสิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	200,000.00	พ.ค.63-ก.ย.63	✓			200,000.00	✓		
109	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	ต.ค.62-มิ.ย.63		จัดทำโครงการ		150,000.00	✓		
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกของชำร่วย และการจัดดอกไม้ /ชุมชนดงตาล	86,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		86,000.00	✓		
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมง/ชุมชนคลองฉนาก	88,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		88,000.00	✓		
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	83,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		83,000.00	✓		
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์/ชุมชนบางกุ้ง 2	73,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		73,000.00	✓		
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและของชำร่วย/ชุมชนบางกุ้ง 1	87,250.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		87,250.00	✓		
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ /ชุมชนค้ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง/ชุมชนหาดตายวง	88,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		88,000.00	✓		
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเชื้อเห็ดชนิดต่างๆและแปรรูปเห็ด/ชุมชนบางกุ้ง3	80,600.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,600.00	✓		
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์ สบู่สมุนไพร น้ำยาทุกชนิด /ชุมชนเคหะชุมชน	80,800.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,800.00	✓		
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่/ชุมชนมะขามเตี้ย	86,600.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		86,600.00	✓		
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	95,200.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		95,200.00	✓		
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตู้ในบ่อผ้าใบ /ชุมชนกาญจนวิถิฯ	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนทุ่งน้อย	91,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		91,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์และ การจัดดอกไม้และการทำของชำร่วย/ชุมชนเพชร วิลล่า	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		70,000.00	✓		
125	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนวัดท่าทอง	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
126	โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด/ชุมชนตลาด ดอนนก	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วย และของที่ระลึก/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีฯ	65,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		65,000.00	✓		
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย/ชุมชนเทศบาล	85,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		85,000.00	✓		
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน /ชุมชนตลาดเกษตร 2	60,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		60,000.00	✓		
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร อินทรีย์/ชุมชนเสรีไท	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาหมอ ไทยในบ่อผ้าใบ (ต่อเนื่องปี 2562) /ชุมชนศรีวิชัย	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		70,000.00	✓		
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเดือนสิบ 12 อย่าง/ชุมชนเสม็ดเรียง	110,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		110,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย(ต่อเนื่องปี 2562) / ชุมชนหลังอาชีวะ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์ผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคการตัดเส้น/ชุมชนลูกเสือ-การุณราชบุรี	126,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		126,000.00	✓		
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยา อเนกประสงค์,สบู่,แชมพู,น้ำยาซักผ้า,น้ำยาปรับผ้านุ่ม, น้ำมันคลายเส้นและยาดมสมุนไพร/ชุมชนวัดไทร	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้า แฮนด์เมด /ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋า ผ้าลดโลกร้อน/ชุมชนไทยสมุทร	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำหอมจาก ดอกไม้และสมุนไพร/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		120,000.00	✓		
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะสำหรับ งานสานด้วยเทคนิคเดคูพาจ (Decupage) /ชุมชน บางใหญ่	76,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		76,000.00	✓		
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือ ประมงชายฝั่ง/ชุมชนบางกุ้ง	99,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		99,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
141	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ชุมชน/ชุมชนวัดโพธารวาส	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		120,000.00	✓		
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	121,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		121,000.00	✓		
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ชุมชน/ชุมชนตลาดใหม่-คอนนง	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนบางหลา	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
146	ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว/ชุมชนบึงขุนทะเล	200,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		200,000.00	✓		
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 62) /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแกะสลักรองเท้าแฟชั่น/ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนนาเนียน	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนหน้าด่าน	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกต้นมะนาว/ชุมชนท่ากูบ	75,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		75,000.00	✓		
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนวังเพชร	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย/ชุมชนหน้าศาลากลาง	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง ไก่บ้าน, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ/ชุมชน ร.25พัน3	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน, ขนมจีบ, ซาลาเปา, ห่อหมกทะเล, ห้อยจ้อ, แฮกึ่ง/ชุมชนตลาดล่าง	95,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		95,000.00	✓		
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุก ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		120,000.00	✓		
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด/ชุมชนศรีธานี	130,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		130,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	120,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		120,000.00	✓		
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าค่ายอส.	60,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		60,000.00	✓		
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ชุมชนเมือง/ชุมชนเมตตาธรรม	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์/ชุมชนวัดหน้าเมือง	130,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		130,000.00	✓		
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูปอาหารจากไข่เค็ม/ชุมชนย่านยาว	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก/ชุมชนในถ้ำ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรพื้นบ้าน/ชุมชนเปี่ยมสุข	80,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		80,000.00	✓		
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรและพืชเกษตรอินทรีย์/ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนบ้านบางทอง	70,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		70,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อคอ กระเช้าและกระเป๋าผ้า/ชุมชนฝึงบางใบไม้	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ และการแปรรูปไข่/ชุมชน มทบ.45	90,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		90,000.00	✓		
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้ 3 ภาษา เพื่อพัฒนาอาชีพ (ต่อเนื่องปี 2562)/ชุมชนต่าปี	165,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		165,000.00	✓		
170	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโต เกษตรอินทรีย์ /ชุมชนปากน้ำ	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
171	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม พื้นเมืองและขนมหวาน/ชุมชนโพหวาย	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
172	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จัก สานด้วยเทคนิคเคคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
173	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ /ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ต.ค.62-ก.ค.63		ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		100,000.00	✓		
174	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	7,000,000.00	ต.ค.62-ธ.ค.62		จัดส่งรายชื่อนักกีฬา		7,000,000.00	✓		
175	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	400,000.00	ม.ค.63-ก.พ.63	✓			400,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
176	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชน	1,300,000.00	พ.ค.63-ก.ค.63	✓			1,300,000.00	✓		
177	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ	250,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			250,000.00		✓	
178	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	900,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			900,000.00		✓	
179	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือ พาย	900,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			900,000.00		✓	
180	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	350,000.00	มิ.ย.62-ก.ค.63	✓			350,000.00	✓		
181	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	450,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63	✓			450,000.00	✓		
182	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	700,000.00	มี.ค.63-เม.ย.63	✓			700,000.00	✓		
183	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ขออนุมัติจัดซื้อ		80,000.00	✓		
184	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	300,000.00	พ.ย.62-ส.ค.63		ขออนุมัติจัดซื้อ		300,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
185	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	439,791.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			439,791.00		✓	
186	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	114,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน		8,786,200.00	105,213,800.00	✓	
187	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ	23,100,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน		1,552,000.00	21,548,000.00	✓	
188	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	540,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน		25,500.00	514,500.00	✓	
189	โครงการสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	3,600,000.00	ต.ค.-62	✓			3,600,000.00	✓		
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
190	โครงการจัดงาน/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			500,000.00	✓		
191	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานโรงเรียน)	74,745,300.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			74,745,300.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
192	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ้ำไอน ภารกิจ	13,920,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				13,920,000.00	✓	
193	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา	150,000.00	มี.ค.63-มิ.ย.63	✓				150,000.00	✓	
194	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	1,500,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				1,500,000.00	✓	
195	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63	✓				1,300,000.00	✓	
196	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	พ.ย.62-ก.ค.63	✓				250,000.00	✓	
197	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				400,000.00	✓	
198	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษใน สถานศึกษา	3,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		โอนเงินไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา			3,000,000.00	✓	
199	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		โอนเงินไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา			1,300,000.00	✓	
200	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	840,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				840,000.00	✓	
201	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	400,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		โอนเงินไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา			400,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
202	โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	540,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		โอนเงินไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา		540,000.00	✓		
203	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ม.ค.63-ส.ค.63	✓			400,000.00	✓		
204	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	เม.ย.62-ก.ย.63	✓			100,000.00	✓		
205	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณโดยรอบ ภายในโรงเรียน (เทศบาล 1)	2,500,000.00	ธ.ค.62-ก.ค.63	✓			2,500,000.00	✓		
206	โครงการปรับปรุงทางเข้า – ออกและลาน อเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	615,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓			615,000.00	✓		
207	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน พร้อมหลังคาคลุม (เทศบาล 4)	200,000.00	ต.ค.62-มี.ค.63	✓			200,000.00		✓	
208	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หลังที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	3,800,000.00	ต.ค.62-ส.ค.63	✓			3,800,000.00		✓	
209	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้า เทียม (โรงเรียนกีฬา)	6,700,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63	✓			6,700,000.00	✓		
210	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	600,000.00	มี.ค.63-ก.ย.63	✓			600,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
211	โครงการก่อสร้างเสารังโรงเรียนกีฬาฯ	450,000.00	ธ.ค.62-พ.ค.63	✓				450,000.00	✓	
212	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาฯ	7,000,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63	✓				7,000,000.00	✓	
213	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดใน สถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.63-ก.ย.63	✓				100,000.00	✓	
214	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานกิจการนักเรียน)	575,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				575,000.00		✓
215	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	100,000.00	ก.ค..63	✓				100,000.00	✓	
216	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	พ.ค.63-มิ.ย.63	✓				80,000.00	✓	
217	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63	✓				30,000.00	✓	
218	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	150,000.00	มี.ค.63-พ.ค.63	✓				150,000.00	✓	
219	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอก สถานศึกษา	200,000.00	ม.ค.-63	✓				200,000.00	✓	
220	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานการศึกษานอกระบบ)	1,375,940.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				1,375,940.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
221	ก่อสร้างเสาชิงช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	180,000.00	ต.ค.62-ก.พ.63		รอแบบแปลนและ ราคากลางจากสำนัก การช่าง		180,000.00		✓	
222	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	1,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			1,000,000.00		✓	
223	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระ เกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		ผู้ใช้บริการแจ้งความ ประสงค์จัดหาหนังสือ		300,000.00	✓		
224	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		คัดเลือกหนังสือ สำหรับให้บริการ		200,000.00	✓		
225	อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และงบประมาณทางการศึกษา	150,000.00	พ.ค.63-ส.ค.63	✓			150,000.00	✓		
226	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.62-ม.ค.63	✓			300,000.00	✓		
227	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	เม.ย.-63	✓			650,000.00	✓		
228	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว	7,500,000.00	ต.ค..62		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	7,240,535.79	259,464.21	✓		
229	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,450,000.00	พ.ย..62		อยู่ระหว่างเตรียมจัด งาน		1,450,000.00	✓		
230	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.623-พ.ค.63	✓			30,000.00	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
231	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	ม.ค.63-ก.ค.63	✓				30,000.00	✓	
232	อุดหนุนมูลนิธิมิทาดิจิตรธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค..62	✓				100,000.00		✓
233	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ต.ค..62			✓	100,000.00	-	✓	
234	อุดหนุนมัสยิดอีกอมาตุ์อิสลาม	400,000.00	เม.ย.63-พ.ค.63		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		100,000.00	300,000.00	✓	
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
235	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓				2,000,000.00		✓
236	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	52,000.00	เม.ย.-63	✓				52,000.00	✓	
237	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	12,000,000.00	พ.ย.62-ก.ย.63	✓				12,000,000.00	✓	
238	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาลประจำปี	100,000.00	เม.ย.-63	✓				100,000.00	✓	
239	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ม.ค.63-ก.ย.63	✓				400,000.00	✓	
240	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องใน วันท้องถิ่นไทย “18 มีนา วันท้องถิ่นไทย”	100,000.00	มี.ค..63	✓				100,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
241	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	50,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓				50,000.00	✓	
242	โครงการปรับปรุงห้องฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักงาน การคลัง	70,000.00	ต.ค.62-พ.ย.62	✓				70,000.00		✓
243	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	300,000.00	ต.ค.62-ส.ค.63		อยู่ในขั้นตอนการขอ อนุมัติจัดทำป้าย แผนปฏิบัติงานและ ขั้นตอนการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง			300,000.00	✓	
244	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานเดือน ต.ค. 2562			300,000.00	✓	
245	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	600,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เตรียมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง			600,000.00	✓	
246	จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63			✓	69,965.00	35.00	✓	
247	อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ก.พ.63-ก.ค.63	✓				350,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
248	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			300,000.00		✓	
249	โครงการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ โปรแกรม ประยุกต์ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	300,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63	✓			300,000.00		✓	
250	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เป็นจ่ายเป็นรายเดือน		200,000.00	✓		
251	ทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.62-ก.ย.63		เสนอสภาเทศบาล พิจารณา		10,000.00	✓		
252	อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	120,000.00	ม.ค.63-พ.ค.63	✓			120,000.00	✓		
253	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	100,000.00	ม.ค.63-มิ.ย.63	✓			100,000.00	✓		
254	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก	120,000.00	ม.ค.63-มิ.ย.63	✓			120,000.00	✓		